

截至 109 年 6 月底
工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形
預算執行情形統計表（依機關別）（依達成率排序）

金額單位：千元

項次	主政機關	計畫總數(項)	第 2 期 109 年 特別預算 (A)	特別預算 分配數 (B)	執行數 (C)	特別預算 執行率 (%) (C)/(B)	特別預算 達成 率(%) (C)/(A)
1	原民會	1	569,080	143,661	200,637	139.66	35.26
2	客委會	1	384,760	102,602	106,845	104.14	27.77
3	科技部	1	541,100	241,000	240,642	99.85	44.47
4	經濟部	21	38,897,730	13,470,612	13,344,987	99.07	34.31
5	交通部	38	31,334,479	10,981,843	10,420,213	94.89	33.25
6	內政部	4	13,364,200	2,682,945	2,416,769	90.08	18.08
7	文化部	1	6,947,300	1,115,693	912,139	81.76	13.13
8	教育部	4	5,092,630	1,910,462	1,123,680	58.82	22.06
9	農委會	1	308,248	81,000	44,869	55.39	14.56
10	衛福部	3	3,086,489	711,350	311,091	43.73	10.08
合計		75	100,526,016	31,441,168	29,121,872	92.62	28.97

備註：GPMnet 資料下載日期 109 年 7 月 13 日

截至 109 年 6 月底
工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形
預算執行情形統計表（依建設類別排序）

項次	類別	整合機關	計畫項數	落後項數	第 2 期 109 年 特別預算(千元) (A)	特別預算 分配數(千元) (B)	執行數 (千元) (C)	特別預算 執行率 (%) (C)/(B)	特別預算 達成率 (%) (C)/(A)
1	軌道建設	交通部	35	11	25,153,025	8,612,001	7,750,478	90.00	30.81
2	水環境建設	經濟部	18	1	33,391,967	11,050,364	10,773,221	97.49	32.26
3	綠能建設	經濟部	6	1	3,020,951	1,006,946	1,172,110	116.40	38.80
4	城鄉建設	內政部	12	4	36,664,090	9,012,987	8,410,108	93.31	22.94
5	因應少子化友善育兒空間建設	衛福部	2	0	571,310	211,400	33,972	16.07	5.95
6	食品安全建設	衛福部	1	0	321,540	58,673	57,323	97.70	17.83
7	人才培育促進就業建設	教育部	1	0	1,403,133	1,488,797	924,660	62.11	65.90
合計			75	17	100,526,016	31,441,168	29,121,872	92.62	28.97

備註：GPMnet資料下載日期 109 年 7 月 13 日