

截至 109 年 9 月底工程會列管一般公共建設計畫執行情形

各部會經費執行情形統計表(依年計畫經費區分 2 大組，年計畫經費超過 50 億元為第 1 組，未達 50 億元為第 2 組，並以預算執行率排序)

金額單位：千元

分組	項次	主管機關	計畫項數	109年計畫經費 (千元)	年分配經費 執行率(%)	年計畫經費 達成率(%)	去(108)年 同期 達成率(%)	差異(%)
第1組	A1	內政部	10	30,241,492	124.88	73.54	68.21	5.33
	A2	科技部	5	6,786,298	99.63	73.17	61.28	11.89
	A3	經濟部	62	146,709,693	115.24	69.25	59.75	9.50
	A4	教育部	31	7,797,022	127.77	68.89	54.22	14.67
	A5	農委會	16	17,363,314	106.49	63.60	66.79	-3.19
	A6	交通部	65	126,674,311	108.72	60.96	56.40	4.56
	A7	文化部	18	7,656,233	97.22	60.52	49.82	10.70
第2組	B1	國防部	5	2,173,716	106.57	72.97	65.18	7.79
	B2	輔導會	6	2,048,728	104.78	67.41	60.18	7.23
	B3	環保署	5	3,501,335	98.72	60.52	60.31	0.21
	B4	海委會	2	466,679	98.44	57.19	92.38	-35.19
	B5	故宮	1	909,972	93.57	55.11	24.98	30.13
	B6	原民會	3	869,343	100.08	52.08	57.17	-5.09
	B7	客委會	3	794,554	94.14	48.21	65.50	-17.29
	B8	衛福部	3	445,961	94.41	44.81	4.07	40.74
	B9	法務部	2	422,121	64.74	17.31	-	-
	B10	財政部	1	78,107	20.36	5.45	-	-
	B11	國發會	2	148,000	117.22	4.98	-	-
合計			240	355,086,879	112.36	65.91	58.92	6.99

備註：GPMnet 資料下載日期 109 年 10 月 12 日