

109 年第 3 季公共工程停工終解約異常標案(內政部、國防部、財政部、文化部、新北市政府、桃園市政府、臺南市政府、高雄市政府、嘉義縣政府、金門縣政府)

督導會議 紀錄

壹、時間：109年10月26日(星期一)下午2時30分

貳、地點：本會第2會議室

參、主持人：陳處長春錦

紀錄：黃雅勝

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：

陸、會議結論：

- 一、院長於4月28日主持召開擴大公共建設會議，由本會報告執行機制與推動現況，院長並於會議指示，要求各部會解決卡關問題，並獎勵公共工程執行績效優異團體與人員，各部會應依院長指示加速推動公共建設，特別在武漢肺炎疫情影響期間，更需大力積極推動，以穩定經濟成長。其中卡關問題即涉及停工終解約案件，該等案件各機關務必於最短時間內達成復工及重新發包目標。
- 二、為加速工程執行，本會每月篩選進度落後10%以上異常案件函送主管機關檢討及納為工程施工查核重點案件，請主管機關確實配合辦理。
- 三、為促使停工終解約異常案件儘速復工或重新發包，同一案件若經本會連續列管3季者，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部；本次會議有1件停工案件須副知審計部。
- 四、為加強終解約案件後續處理作為及時程掌控，本會已於公共工程標案管理系統增加「終解約後逾1年未再重新發包標案清單」，除供各主管(辦)機關自主管理外，並提供審計部監督、稽察之參考，爰請各主管機關多加運用。

五、本次會議個案檢討如下：

【停工案件】

(一) 國防部「東沙機場跑道整建工程」：本案停工係因南海戰備等不可抗力因素，爰仍予列管追蹤但國防部得不出席檢討會議。

(二) 財政部「烏日啤酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」：

1. 主辦機關表示本案施工標的依法須申請室內裝修審核同意，惟該建物為民國60年以前老舊建物，無合法使用執照可併同申請，臺中市政府表示須通過安全鑑定始可申請使照。
2. 主辦機關委託結構技師公會辦理安全鑑定評估未通過，致須另案發包耐震補強工程，已於109年8月21日決標、9月25日進場施作，預定11月底完成，後續本案接續進場施作，預計110年底完工。
3. 檢視主辦機關說明停工原因係技服廠商疏於評估耐震補強等事項，請確實檢討技服廠商之責任。並請財政部納入推動會報列管，督促主辦機關要求廠商適時提出趕工計畫，俾利本案早日完成。

(三) 文化部「高雄市歷史建築左營海軍中山堂修復及再利用工程」：

1. 主辦機關表示施工廠商因停工致施工成本增加申請終止契約，主辦機關雖努力協調解決履約爭議，惟施工廠商仍要終止契約，主辦機關爰於109年10月14日會議確認5月6日為契約終止日。目前同步進行結算、驗收、修正預算書圖，預計11月中旬辦理重新上網招標，採建築機電分開發包，預計109年底完成發包。

2. 請文化部納入推動會報列管追蹤上網招標等作業時程，俾順利於109年底完成發包；另本案已連續3季列管，後續將依相關規定副知審計部。

(四) 嘉義縣政府「嘉義縣大埔鄉公所辦公廳舍拆除重建補助計畫工程」：本案已於109年9月16日復工並於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

(五) 桃園市政府「桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工程」：

1. 主辦機關表示損壞結構物拆除及臨時支撐於109年9月7日完成，新增地錨工項刻正施工，預計11月中完成。另變更設計書圖審核中，預計11月核定後即洽施工廠商議價復工，預定110年中完工。

2. 請市府於定期檢討會議追蹤本案辦理情形，並適時給予協助，以利早日復工。另本案為第2次報告，請注意相關處理時程。

(六) 臺南市政府「臺南市赤崁文化園區改造工程」：

1. 請臺南市政府協調本案文資主管機關，於相關審議程序上儘量縮減，以利工程進行，另請主辦機關積極辦理遺構移置相關作業，並如期依預定期程於11月底前復工，本案繼續列管。

2. 對於本列管會議檢討3次之停工終解約案件，本會將函請主管機關檢討原因並副知審計部，查本案係第2次來會報告，請主辦機關注意相關處理時程。

(七) 高雄市政府「岡山區友情路拓寬工程」：本案已於109年10月14日復工，並於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

(八) 高雄市政府「高雄市濱海聯外道路開闢工程（北段道路0K~2K+100）（第二期）（含東側側溝新建工程）」：本案

已於109年9月30日復工，並於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

(九) 高雄市政府「高雄市興達漁港港池疏浚工程」：

1. 主辦機關表示於109年9月18日邀請經濟部能源局等相關單位召開海洋棄置研商會議在案，後續將以海拋方式處置疏浚土方，已完成評估書製作將函送能源局核辦。另與原有施工廠商辦理終止契約及結算作業，並同步進行修正預算書圖，預計109年底辦理重新發包。
2. 疏浚土方以海拋方式處置，請市府仍應向民眾說明清楚，並於定期檢討會議追蹤本案辦理情形，並適時給予協助，以利儘早完成重新發包。

【終解約案件】

(一) 內政部「新北市新店地區污水下水道系統(第二期)新建工程第一標分支管網及用戶接管(含一期未納戶)」：

1. 主辦機關表示本案施工廠商因債務問題，自109年7月21日無預警停止施工，依工程契約相關規定於8月31日終止契約。目前辦理驗收作業，預計11月底完成結算作業；另已完成審查預算書圖並同時辦理上網招標，預計109年底完成重新發包。
2. 請內政部納入推動會報列管追蹤上網招標等作業時程，俾利於109年底完成發包。

(二) 金門縣政府「水頭港大型旅客服務中心新建工程」：

1. 主辦機關表示本案109年10月7日辦理第3次上網招標，10月21日資格標審查，2家投標、2家合格，預定11月中旬辦理評選會議，11月底完成決標作業。

2. 請縣府追蹤評選會議結果，若順利決標，提醒主辦機關於工程標案管理系統填報連結重新發包案件，俾利解除列管。

(三) 桃園市政府「楊梅污水下水道系統第一期分支管線及用戶接管工程-用戶接管工程第二-1標」：

1. 主辦機關表示施工廠商因財務困難無法繼續履約，本案爰於109年7月24日終止契約，於10月8日辦理工程初驗。另重新發包之預算書圖已於10月13日函送內政部營建署審核，俟同意核備後辦理上網公告招標。
2. 請主辦機關積極追蹤重新發包預算書圖之審核情形，並請內政部營建署加快審核進度，俾本案儘速完成重新發包。

(四) 新北市府「新北市板橋區中山國民小學老舊校舍改建暨地下停車場新建工程」：

1. 主辦機關表示本案109年7月28日第5次開標、8月14日辦理評選會議，已於9月2日決標。刻正辦理開工前準備作業，預計11月底開工。
2. 查本件仍屬未結案案件，請市府督促所屬於公共工程標案管理系統填報連結重新發包案件，俾解除列管。

(五) 新北市府「新北市中正橋派出所及青年社會住宅工程」：

1. 主辦機關表示本案接續工程109年9月22日第1次開標，未達3家而流標。9月23日第2次上網招標，10月5日第2次開標，1家廠商符合資格，10月14日召開評選會議，10月23日核定評選會議紀錄，後續辦理最有利標決標作業。
2. 本案後續若順利決標，請市府督促所屬於公共工程標案管理系統填報連結重新發包案件，俾解除列管。

柒、散會(下午4時)