

截至 109 年 11 月底  
工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形  
預算執行情形統計表（依機關別）（依執行率排序）

金額單位：千元

項次	主政機關	計畫總數(項)	第 2 期 109 年特別預算 (A)	特別預算分配數 (B)	執行數 (C)	特別預算執行率(%) (C)/(B)	特別預算達成率 (%) (D=C/A)	去年同期達成率 (%) (E)	與去年同期差異 (%) (D-E)
1	原民會	1	569,080	405,373	469,626	115.85	82.52	72.41	10.11
2	農委會	1	308,248	237,535	248,068	104.43	80.48	58.37	22.11
3	交通部	38	30,301,528	22,194,625	22,936,403	103.34	75.69	82.58	-6.89
4	經濟部	21	38,897,730	28,422,711	28,588,064	100.58	73.50	69.76	3.74
5	內政部	4	13,364,200	8,667,093	8,490,171	97.96	63.53	66.06	-2.53
6	科技部	1	541,100	430,977	334,985	77.73	61.91	92.67	-30.76
7	客委會	1	384,760	238,272	230,831	96.88	59.99	39.82	20.17
8	教育部	4	5,092,630	3,320,499	2,587,580	77.93	50.81	80.28	-29.47
9	文化部	1	6,947,300	4,219,400	3,390,944	80.37	48.81	58.13	-9.32
10	衛福部	3	3,086,489	2,311,571	658,207	28.47	21.33	40.49	-19.16
合計		75	99,493,065	70,448,056	67,934,879	96.43	68.28	71.81	-3.53

備註：GPMnet 資料下載日期 109 年 12 月 14 日