

截至 109 年 12 月底
工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形
預算執行情形統計表（依機關別）（依執行率排序）

金額單位：千元

項次	主政機關	計畫總數(項)	第 2 期 109 年列管經費 (A)	分配數 (B)	執行數 (C)	執行率(%) (C)/(B)	達成率 (%) (D=C/A)	去年同期達成率 (%) (E)	與去年同期差異 (%) (D-E)
1	客委會	1	384,760	384,760	384,760	100.00	100.00	97.87	2.13
2	原民會	1	569,080	569,080	569,080	100.00	100.00	96.87	3.13
3	交通部	38	28,275,543	28,275,543	27,327,448	96.65	96.65	96.3	0.35
4	經濟部	21	38,055,181	38,055,181	36,298,207	95.38	95.38	96.67	-1.29
5	農委會	1	308,248	308,248	292,892	95.02	95.02	94.56	0.46
6	文化部	1	6,947,300	6,947,300	5,957,925	85.76	85.76	93.57	-7.81
7	內政部	4	13,364,200	13,364,200	11,331,175	84.79	84.79	87.98	-3.19
8	科技部	1	541,100	541,100	445,196	82.28	82.28	100	-17.72
9	教育部	4	5,092,630	5,092,630	2,990,171	58.72	58.72	96.01	-37.29
10	衛福部	3	3,086,489	3,086,489	1,405,328	45.53	45.53	51.11	-5.58
合計		75	96,624,531	96,624,531	87,002,182	90.04	90.04	93.31	-3.27

備註：GPMnet 資料下載日期 110 年 1 月 12 日