

**110 年第 4 季公共工程停工終解約異常標案(教育部、交通部、臺中市政府、高雄市政府、基隆市政府、宜蘭縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、嘉義縣政府、連江縣政府)**

**督導會議 紀錄**

壹、時間：111年2月8日(星期二)下午2時30分

貳、地點：本會第1會議室

參、主持人：何處長育興

紀錄：黃志興

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：

陸、會議結論：

- 一、為加速工程執行，本會每月篩選進度落後10%以上異常案件函送主管機關檢討及納為工程施工查核重點案件，請主管機關確實配合辦理。
- 二、為促使停工終解約異常案件儘速復工或重新發包，同一案件若經本會連續列管3季者，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部；本次會議有1案件連續列管3季須副知審計部。
- 三、本次會議個案檢討如下：

**【停工案件】**

(一) 教育部「國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程暨先進產學中心新建工程」：

1. 本案已於110年12月24日於公共工程標案管理系統登錄終解約資料，後續將列入終解約案件持續列管。
2. 終止契約原因不僅是人員數量不符問題，請主辦機關國立臺灣科技大學再予以釐清。

3. 重新發包前尚需辦理結算作業及製作可行性分析報告書送教育部審查等作業，請教育部督促主辦機關加速辦理，以利早日重新發包。
4. 本案工程配置2名工地主任，是否確有需要，請主辦機關洽新竹縣政府建管單位（本案工地位於新竹縣）釐清。

**(二) 交通部「臺鐵電務智慧化提升計畫（環島光纖傳輸網路系統更新工程）」：**

本案因受其他標案之機櫃及光纖佈纜作業延遲導致停工，主辦機關預計於111年2月14日辦理復工，後續應督促其他標案之進度，避免受影響而再次停工。

**(三) 交通部「左營至潮州各計畫電梯電扶梯工程」：**

本案預計111年3月可交付高雄車站工區，並辦理復工，請主辦機關確實辦理，如未如期復工，請交通部於下次督導會議報告辦理情形。

**(四) 交通部「臺灣桃園國際機場第三航站區旅客空橋(含預冷式機艙空調、400Hz地面電源裝置)系統工程」：**

本案預計111年7月辦理復工，請主辦機關確實辦理，如未於期限完成復工，請交通部於第三季督導會議報告辦理情形。

**(五) 交通部「臺灣桃園國際機場第三航站區行李處理系統工程」：**

1. 本案預計112年交付工區，請主辦機關確實掌控進度。
2. 本案前次會議決議請交通部自行列管，不再邀請主辦機關出席。

**(六) 宜蘭縣政府「中興紙廠·宜蘭興自造—中興紙廠歷史建築群（編號46、47、48、50、51、52、103、104、105）再利用修復工程」：**

本工程正進行建築物結構鑑定、耐震評估，並配合辦理變更設計，請主辦機關加速審查作業，並於3月15日前辦理復工；另有關本次變更設計原因，亦請檢討有無設計疏失。

**(七) 基隆市政府「南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程」：**

本案於開工前即遭遇民眾抗爭，並預計進行水淨場變更設計，惟開工至本次停工期間已歷經1年，該變更設計仍尚未完成，請市府督導主辦機關應加速辦理變更設計程序，並以111年3月1日前辦理復工為目標。

**(八) 高雄市政府「高雄污水區第五期(獅龍溪以南)污水工程第一標(II)-八德中路以南區域」：**

主辦機關高雄市政府水利局已協調中華電信於111年2月16日進場管遷15處，後續尚有台電及欣雄公司等管遷，請主辦機關積極追蹤遷移進度，並請市府視必要給予協助，俾早日復工。

**【終解約案件】**

**(一) 交通部「鐵路行車安全改善六年計畫(猴硐站月台及電梯新建工程)(已解約)」：**

1. 主辦機關考量月台工程與電梯工程性質不同，將先行辦理電梯工程，預計111年2月底完成招標文件審查作業，請主辦機關確實依計畫進行。
2. 另考量近期發生區間車擦撞臨時月台事故，建議主辦機關後續辦理月台工程應注意於設計圖標註軌道淨空間距，並確實依規定進行監督。

**(二) 連江縣政府「馬祖城鄉特色產業園區工程(已解約)」：**

本案正朝工項縮減方向辦理招標文件修正，請主辦機對於修正後投標文件內容妥為審查，仍應維持原計畫功能，並以111年3月底決標為目標。

(三) 彰化縣政府「彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫近程第一階段防波堤及內港口開闢興建工程(已解約)」：

1. 請彰化縣政府督促主辦機關積極辦理重新發包作業，管控於111年3月底前完成重新發包作業。
2. 本案工程之南側為離岸風電運維基地，請彰化縣政府農業處與經濟暨綠能發展處協調工程施工界面，避免互相影響。

(四) 彰化縣政府「城鎮之心工程計畫-田尾迎賓之心營造工程(已解約)」：

本工程後續工程已於110年9月2日決標，前次督導會議已同意解除列管，惟解約舊案尚未申請結案，請彰化縣政府督促主辦機關儘速辦理結案。

(五) 南投縣政府「105年度合作國小老舊校舍整建工程及水土保持工程(已解約)」：

1. 本案經教育部國教署110年9月28日核定經費追加374.5萬元，於110年10月27日重新辦理招標，經6次公開招標均無廠商投標，本會已於111年1月4日召開「查核金額以上未達巨額之流標工程專案檢討會議」協處，後續請代辦機關南投縣政府建設處參照檢討會審查意見重新修正相關書圖及經費後重新辦理招標。
2. 本案預算涉及專案經費因故經行政院主計總處取消部分補助額度，請洽辦機關南投縣政府教育處積極調整一般性補助款及相關經費因應，避免發包預算短絀。
3. 本工程已連續三季列管，後續將函主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

(六) 嘉義縣政府「嘉義縣布袋鎮海埔新生地公園旁抽水站新建工程及F幹線兩水下水道改善工程(一)(已解約)」：

本工程後續工程已於110年12月24日決標，同意解除列管。

**(七) 基隆市政府「基隆市信義區月眉路都市計畫道路拓寬改善工程(第一標)(已解約)」：**

本工程是否涉及土資場開發，前次督導會議已請基隆市政府儘速確認開發案是否續行，惟至今尚未釐清，本案將持續列管，請基隆市政府儘速確認開發案是否撤案，並於下次督導會議再行報告。

**(八) 臺中市政府「第三分局合作派出所遷建暨東福公園整體規劃工程(已解約)」：**

本案接續工程已於110年12月30日決標，同意解除列管。

柒、散會(下午4時30分)