

## 流域綜合治理計畫截至108年第2季執行情形

<b>計畫名稱</b>	流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理			<b>計畫期程</b>	103-108年		
<b>主辦機關</b>	經濟部水利署			<b>主管機關</b>	經濟部		
<b>預算執行情形</b> (單位：千元)							
計畫總經費	42,000,000			年度可支用數(A)	12,025,107		
	預定進度(%)		實際進度(%)		進度差異(百分點)		
年累計	30		30.1		0.1		
總累計	91.5		91.51		0.01		
	預定支用數(C)	實際支用數(D)	應付未付數(E)	節餘數(F)	支用比(%) (D/C)	執行率(%) (D+E+F)/C	年度預算達成率 (%)(D+E+F/A)
年累計	8,419,826	3,345,603	4,657,946	-	39.73%	95.06%	66.56%
總累計	38,389,519	30,319,231	4,657,946	2,996,065	78.98%	98.92%	
<b>計畫總目標</b>							
<p>依據水患治理計畫完成之規劃報告所採用的流域整體綜合治水對策，逐步推動「外水不溢堤，內水不入門」的目標，本計畫完成後，計畫範圍內之河川流域及區域排水集水區預計可增加改善約320平方公里(涵蓋兩地下水道、農田排水及水產養殖排水改善範圍)淹水潛勢地區水患程度，增加保護人口約120萬人，減少災害損失。</p>							
<b>年度計畫目標</b>							
預定目標				截至本季實際已達成目標			
治理工程本年度完成堤防護岸施設20公里以上為目標。				已完成治理工程堤防護岸施設1.5公里			
<b>年度工作項目</b>							
預定辦理工作項目				截至本季實際已完成工作項目			
1. 108/03/31：辦理治理工程設計發包及施工作業，改善設施堤防護岸0.3公里。				1. 108/03/31：辦理治理工程設計發包及施工作業，已完成改善設施堤防護岸0.3公里。			
2. 108/06/30：辦理治理工程設計發包及施工作業，改善設施堤防護岸1.5公里。				2. 108/06/30：辦理治理工程設計發包及施工作業，已完成改善設施堤防護岸1.5公里。			

防護岸1.0公里。

3.108/09/30：辦理治理工程設計發包及施工作業，改善設施堤防護岸5公里。

4.108/11/30：辦理治理工程設計發包及施工作業，改善設施堤防護岸10公里。

5.108/12/31：辦理治理工程設計發包及施工作業，改善設施堤防護岸20公里。

元成改善設施堤防護岸1.0公里。