

## 流域綜合治理計畫截至108年第2季執行情形

|   |                  |           |          |   |                 |                     |                             |
|---|------------------|-----------|----------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| 計畫名稱  | 流域綜合治理計畫－國有林班地治理 |           |          | 計畫期程  | 103-108         |                     |                             |
| 主辦機關  | 行政院農業委員會林務局      |           |          | 主管機關  | 行政院農業委員會        |                     |                             |
| <b>預算執行情形</b> (單位：千元)   |                  |           |          |   |                 |                     |                             |
| 計畫總經費   | 2,089,800        |           |          | 年度可支用數(A)   | 373,905         |                     |                             |
|   | 預定進度(%)          |           | 實際進度(%)  |   | 進度差異(百分點)       |                     |                             |
| 年累計   | 46.48            |           | 50.89    |   | 4.41            |                     |                             |
| 總累計   | 92.51            |           | 91.17    |   | -1.34           |                     |                             |
|   | 預定支用數(C)         | 實際支用數(D)  | 應付未付數(E) | 節餘數(F)  | 支用比(%)<br>(D/C) | 執行率(%)<br>(D+E+F)/C | 年度預算達成率<br>(%)<br>(D+E+F)/A |
| 年累計   | 166,000          | 124,274   | 46,848   | 0   | 74.86%          | 103.09%             | 45.77%                      |
| 總累計   | 1,881,895        | 1,829,720 | 46,848   | 10,449  | 97.23%          | 100.27%             |                             |
| <b>計畫總目標</b>  |                  |           |          |   |                 |                     |                             |
| <p>辦理55個原住民鄉鎮地區及其重大土石災害區域之上游國有林地治山防洪工作，並以集水區為單元排定治理優先順序，期能有效減緩上游國有林土砂持續下移，並給予原民部落基本保障，計畫完成後預計處理崩塌地面積100公頃，抑制土砂下移量320萬立方公尺。</p>  |                  |           |          |   |                 |                     |                             |
| <b>年度計畫目標</b>   |                  |           |          |   |                 |                     |                             |
| 預定目標  |                  |           |          | 截至本季實際已達成目標   |                 |                     |                             |
| <p>國有林班地野溪整治及崩塌地處理工程24件(其中5件為持續辦理107年度保留工程)，預計處理國有林崩塌地面積14公頃，抑制土砂下移量45萬立方公尺。</p>  |                  |           |          | <p>1. 截至108年6月底止，107年度保留5件工程已全數竣工。<br/>2. 108年度核定工程計19件，並增辦4件工程，已全數發包；本年度已完工7件工程，餘積極趕辦執行中。</p>  |                 |                     |                             |
| <b>年度工作項目</b>   |                  |           |          |   |                 |                     |                             |
| 預定辦理工作項目  |                  |           |          | 截至本季實際已完成工作項目   |                 |                     |                             |
| <p>1. 於108年3月31日完成108年度19件工程初步規劃。<br/>2. 於108年4月30日完成108年度19件工程細部設計。<br/>3. 於108年5月31日完成108年度19件工程招標公告。<br/>4. 於108年6月30日完成107年度5件工程完工。<br/>5. 於108年7月31日完成108年度19件工程決標簽約。<br/>6. 於108年8月31日完成108年度19件工程開工。<br/>7. 於108年12月31日完成108年度19件工程完工。</p> |                  |           |          | <p>1. 截至106年3月31日止，完成108年度19件治理工程初步規劃設計作業。<br/>2. 截至108年4月30日止，完成108年度19件工程細部設計。<br/>3. 截至108年5月22日止，完成108年度19件工程招標公告。<br/>4. 截至108年6月30日止，完成107年度5件工程完工。</p> |                 |                     |                             |