

流域綜合治理計畫截至108年第2季執行情形

計畫名稱	流域綜合治理計畫-農田排水			計畫期程	103-108年		
主辦機關	行政院農業委員會(農田水利處)			主管機關	行政院農業委員會		
預算執行情形 (單位:千元)							
計畫總經費	1,472,900			年度可支用數(A)	258,883		
	預定進度(%)		實際進度(%)		進度差異(百分點)		
年累計	57.53		60.70		3.17		
總累計	92.19		92.77		0.58		
	預定支用數(C)	實際支用數(D)	應付未付數(E)	節餘數(F)	支用比(%) (D/C)	執行率(%) (D+E+F)/C	年度預算達成率 (%) (D+E+F/A)
年累計	169,438	153,178	22,825	-	90.40%	103.87%	67.99%
總累計	1,383,455	1,302,139	22,825	65,056	94.12%	100.47%	
計畫總目標							
<p>本計畫預計執行內容如下：</p> <p>1. 辦理農田排水治理及改善工程之渠道長度約66公里、構造物約100座。</p> <p>2. 辦理農糧作物保全(重要農糧作物保全、農業水資源調查及產區調整)之設施區域及農田排水瓶頸改善之渠道長度約12公里，及完成農業水井調查(約100,000口)。</p> <p>預期可降低約120平方公里重要農業高淹水潛勢地區之水患問題，以維持汛期間水路暢通，減少淹水損害程度及淹水時間，提高農田排水之設計標準，以強化重要農田生產區排水改善。</p>							
年度計畫目標							
預定目標				截至本季實際已達成目標			
<p>1. 辦理農田排水治理及改善工程之渠道長度約11公里、構造物約17座。</p> <p>2. 辦理設施區域及農田排水瓶頸改善之渠道長度約2公里。</p>				<p>1. 完成農田排水治理及改善工程之渠道長度約12.61公里、構造物14座。</p> <p>2. 完成設施區域及農田排水瓶頸改善之渠道長度約0.98公里。</p>			
年度工作項目 (GPMnet執行進度-查核點達成情形)							
預定辦理工作項目				截至本季實際已完成工作項目			
<p>1. 108/03/31：108年度治理工程核定完成。</p> <p>2. 108/06/30：108年度治理工程完成發包。</p> <p>3. 108/08/31：107年度保留工程進度達70%。</p> <p>4. 108/10/31：108年度治理工程進度達30%。</p> <p>5. 108/12/31：107年度保留工程及108年度治理工程完工。</p>				<p>1. 108/02/28：108年度治理工程核定完成。</p> <p>2. 108/05/31：108年度治理工程完成發包。</p> <p>3. 108/06/30：107年度保留工程進度達70%。</p>			