

訪查高雄市及屏東縣政府

「未執行金額 5,000 萬元以上停工解約工程」會議紀錄

壹、時間：101 年 6 月 17 日(星期一)上午 10 時 30 分

貳、地點：高雄市政府工務局新建工程處第一會議室

參、主持人：吳簡任技正建興

肆、出席人員：詳會議出席名單

記錄：吳冠杰

伍、會議緣由：

為加速公共工程執行，活絡民間經濟，行政院於 102 年 5 月 28 日發布提振景氣措施，其中第二項措施提振國內投資之(三)加速年度政府採購計畫執行，包括「強化停工解約管制機制：協調解決停工解約問題，及早復工，預估可加速執行金額 100 億元」，本會爰篩選重大及關鍵工程，協助排除困難與障礙，使停工案件加速復工續建，解約或終止契約案件加速發包及執行，讓政府預算重新投入經濟活動。

本次會議討論之標案係因建築執照尚未取得、變更設計、用地取得及道路挖掘許可證問題，迄今仍無法施作，為瞭解後續復工及重新發包作業執行進度，特辦理訪查以協助工程早日復工。

陸、主席致詞：(略)

柒、屏東縣政府、高雄市立福誠高級中學、高雄市政府工務局新建工程處說明目前執行情形(略)

捌、綜合討論(略)

玖、結論：

一、屏東市污水下水道系統(B 幹線第三標)分支管及用戶接管 I 標工程(停工)：

請屏東縣政府協助水利處與路權單位屏東市公所溝通協

調，儘早於 102 年 6 月 30 日前取得道路挖掘許可辦理復工。

二、高雄市立福誠高級中學多功能綜合運動場(風雨暨室外球場)新建工程(停工)：

請主辦機關持續洽高雄市政府工務局追蹤建照核發進度，並預為準備復工之前置作業，俾依 102 年 6 月 20 日之預定期程如期辦理復工。另有關管線審查部分，請主辦機關儘速備妥相關資料提送相關主管機關審查，避免影響後續施工進度。

三、旗津區海岸線保護工程(停工)：

本案可施作工項已全部完成，並已於 102 年 5 月 31 日議價成立，請主辦機關儘速於 102 年 6 月 30 日前完成契約變更程序，俾利後續之申報完工及驗收作業。

四、岡山鎮高 28 線 (6K+350 處) 及大莊、華崗、三和等里道路拓寬工程(終止契約)：

本工程業於 102 年 6 月 4 日重新開標，惟因預算不足保留決標中，請主辦機關儘速完成增加工程預算之行政簽辦程序，並以 102 年 6 月 30 日前決標為努力目標。

五、有關上開高雄市政府轄管之 3 件停工解約工程，請市府研考會持續追蹤辦理情形，並於市府公共工程督導會報協助協調涉及跨府內單位之相關問題，以加速相關行政流程。

六、上開 4 件工程皆預定於 102 年 6 月底前辦理復工或決標，請主辦機關於本會標案管理系統隨時更新辦理情形及復工日期等相關資料

壹拾、散會

行政院公共工程委員會
訪查「未執行金額 5,000 萬元以上停工解約工程」執行情形
簽到表

時 間：102 年 6 月 17 日（星期一）		
地 點：高雄市政府工務局新建工程處第一會議室		
主持人：工程會吳簡任技正建興 吳建興		
參加單位及人員	職 稱	簽 名
高雄市政府研考會	組員	王士謙
高雄市政府工務局		
高雄市政府教育局	教師	顏士祺
高雄市政府工務局新建工程處	總工程師	呼正武
	股長	孔祥林
	幫工	鄭亨凱
		蔣宜珊
高雄市立福誠高級中學	總務主任	朱建華

行政院公共工程委員會
訪查「未執行金額 5,000 萬元以上停工解約工程」執行情形
簽到表

時 間：102 年 6 月 17 日（星期一）

地 點：高雄市政府工務局新建工程處第一會議室

主持人：工程會吳簡任技正建興

參加單位及人員	職 稱	簽 名
屏東縣政府	技 士	陳 俊 衛
	約 用	蔡 浚 澤
行政院公共工程委員會		
		吳 迺 杰