

# 104年第2季公共工程異常標案（交通部、臺北市 政府、臺中市政府、基隆市政府及宜蘭縣政府）督導會 議紀錄

壹、時間：104年8月20日(星期四)上午9時30分

貳、地點：本會第二會議室

參、主持人：何處長育興

記錄：李正利

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：截至104年6月30日，本次會議所列未執行金額逾五千萬元之停工、終解約案件計有16件，交通部3件、臺北市政府4件、臺中市政府7件、基隆市政府1件及宜蘭縣政府1件。

陸、會議結論：

- 一、為加速工程執行、提供必要協助，本會每月篩選進度落後20%以上異常案件函送主管機關檢討及納為施工查核重點案件。
- 二、為促使異常案件儘速執行，同一案件若經本會連續3季於本督導會議平台列管為停工終解約案件者，將函請主辦機關檢討相關責任，並副知審計部，惟查本次尚無類案。
- 三、未執行金額逾五千萬元之16件停工終解約案件，檢討如下：

## 【停工案件】

- (一)交通部鐵路改建工程局「BCL211Z標西勢車站、潮州車站、電化變電站及潮州車輛基地建築工程」：有關儲槽場之防液堤西側旁有1軌道涉及消防法規適法性部分，請交通部鐵路改建工程局依104年8月13日研商共識儘速辦理後續澄清事宜。

- (二)交通部臺灣區國道高速公路局「國道1號台南交流道配合三爺溪拓寬整治工程(北上匝道橋改建部分)」：本案已於104年7月15日復工，同意解除列管。
- (三)臺中市政府教育局「臺中港區運動公園興建工程」：
- 1、本會104年3月17日訂定「重大公共工程開工要件注意事項」，爾後相關類案可參考檢核表事項逐一檢核，以減少開工後即停工、終止或解除契約情形發生。
  - 2、有關停工終解約案件，請臺中市政府於府層級的相關督導會報中加強管控。
- (四)臺中市政府教育局「臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程」：本案已於104年7月29日復工，同意解除列管。
- (五)臺中市政府建設局「臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標」：本案預定於9月份進行變更設計議價程序後復工，請主辦機關加速辦理，並請臺中市政府納入督導會報管控。
- (六)臺中市政府建設局「神岡豐洲科技工業園區聯外道路(神岡區浮圳路拓寬改善工程)」：本案既經臺中市長於104年7月10日視察並指示後續政策方向，請主辦機關應注意政策變更後之適法性及施工廠商解約等問題。
- (七)臺中市政府建設局「東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)」：
- 1、本工程前因環評遭訴願撤銷，導致工程依法暫停執行，臺中市政府後續將俟環評程序完備後始通知復工，恐費時甚長，請注意施工廠商後續繼續施工之意願。

2、本案預定復工日期為107年1月1日，恐失管制效果，請主辦機關核實檢討因應。

(八)臺中市政府建設局「臺中水湳經貿園區(大宅門)地下停車場新建工程」：第一次變更設計議價經104年6月4日及104年7月8日兩次議價減價3次皆未在底價以內而廢標，請主辦機關應依政府採購法相關規定確實檢討。

(九)臺中市清水區公所「臺中市清水區公9公園新闢工程」：本案於104年5月28日協議工程終止契約，並俟施工廠商提出相關資料後辦理結案事宜，且後續將不再發包施作，請主辦機關於公共工程標案管理系統進行資料修正。

(一〇)宜蘭縣政府工務處「宜蘭市中山國民小學體育館興建工程」：本案已於104年7月23日復工，同意解除列管。

(一一)基隆市政府工務處「月眉路都市計畫道路改善拓寬工程(第二標)」：

1、針對發包預算規模大且複雜案件，建議基隆市政府可強化專家協審機制，以加速案件進行。

2、本案變更設計作業冗長，請主辦機關應加強縮短相關行政作業流程。

(一二)交通部臺灣鐵路管理局「桃園段高架化建設計畫—臨時線K53+800~K70+000鋪軌工程」：因桃園市政府刻正推動鐵路地下化，已暫緩辦理本都市計畫案後續作業，本案相關後續處理建議請主辦機關俟行政院回復後據以辦理。

(一三)臺北市政府文化局「臺北城博-坑道館、飲食文化館展示工程」：本案涉及政策變更，且主辦機關分別預定於104年8月31日召開相關會議及9月3日向市長報告，爰請主辦機關持續辦理。

(一四) 臺北市政府文化局「市定古蹟原臺北北警察署修復工程」：本案已於104年7月16日復工，同意解除列管。

**【終解約案件】**

(一) 臺北市立動物園「河馬展示場更新工程(已解約)」：本案接續工程於104年7月30日由大同公司得標，同意解除列管，並請主辦機關儘速於公共工程標案管理系統完成相關結案填報。

(二) 臺北市政府捷運工程局「新莊蘆洲線/南港東延段機電系統/臺北捷運公司車載設備/數位無線電/自動收費系統工程(已解約)」：本案已研擬後續之招標策略，請主辦機關依排定期程辦理。

柒、散會(上午11時30分)

行政院公共工程委員會				
104年第2季公共工程異常標案(交通部、臺北市政府、臺中市政府、基隆市政府及宜蘭縣政府)督導會議 簽到表				
時間：104年8月20日(星期四)上午9時30分				
地點：本會第2會議室				
主持人：何處長育興 <u>何育興</u>			記錄：李正利	
出席機關	職稱	簽名	職稱	簽名
交通部				
交通部臺灣區國道高速公路局			第2組副 助工員	許曉浩 林英貴
交通部臺灣鐵路管理局	第2組司	周建廷		
交通部鐵路改建工程局				許建若 葉陸君
臺北市政府	技佐	鄭雅仁		
臺北市政府文化局	聘用規劃師	鄭正誠	聘用研文員	潘清
臺北市政府捷運工程局	技正	李才樹	幫工	涂萬興
臺北市立動物園	秘書	朱若芬	組員	尹育志
臺中市政府				

出席機關	職稱	姓名	職稱	姓名
臺中市政府教育局	糾備	張靜宜		
臺中市政府建設局	股長	江杰恩		
臺中市清水區公所		高瑾瑜		
		王洛尹		
基隆市政府	查核小組	戴云華	章店華	
基隆市政府工務處				
	技佐	謝明軒		
宜蘭縣政府	請假			
宜蘭縣政府工務處	請假			
本會工程管理處	科長	郭殷孝		
			技正	李正利