

105年第1季公共工程停工終解約異常標案（交通部、經濟部、行政院農業委員會、臺北市政府、臺中市政府、臺南市政府、彰化縣政府及花蓮縣政府）督導會議紀錄

壹、時間：105年5月12日(星期四)下午2時

貳、地點：本會第二會議室

參、主持人：何處長育興

記錄：李正利

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：截至105年3月31日，未執行金額逾五千萬元之停工、終解約案件計有13件，交通部1件、經濟部1件、行政院農業委員會2件、臺北市政府2件、臺中市政府3件、臺南市政府1件、彰化縣政府1件及花蓮縣政府2件。

陸、會議結論：

- 一、為加速工程執行、提供必要協助，本會每月篩選進度落後20%以上異常案件函送主管機關檢討及納為施工查核重點案件，請主管機關確實配合辦理。
- 二、為促使異常案件儘速執行，同一案件若經本會連續3季於本督導會議平台列管為停工終解約案件者，將函請主辦機關檢討相關責任，並副知審計部。
- 三、為加強終解約案件後續處理作為及時程掌控，本會已於公共工程標案管理系統增加「終解約後逾1年未再重新發包標案清單」，除供各主管（辦）機關自主管理，並提供審計部做為管控依據，爰請各主管機關加強督導相關類案執行情形。
- 四、未執行金額逾五千萬元之13件停工終解約案件，檢討如下：

【停工案件】

- (一)臺南市政府「臺南市永康區中華二路CF幹線雨水下水道工程」：請主辦機關密切追蹤交維計畫核備進度，並於奉准後立即向公路總局及永康區公所申請路權開挖許可，另請臺南市政府適時協助及管制主辦機關依預定時限於6月中旬前復工進場施作。
- (二)臺中市政府「臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程」：
1、105年4月15日市長主持會議已原則同意設計方向，請主辦機關督促各相關單位儘速完成設計及相關作業，俾儘早復工。
2、本案規劃於105年7月31日前復工，已逾原預定復工日期105年3月30日，請主辦機關至本會公共工程標案管理系統進行修正相關資料。
- (三)臺中市政府「白海豚生態館興建工程(第二期工程-主體工程)」：已於105年4月20日復工，解除列管。
- (四)臺中市政府「太平新光區段徵收廢棄物清除工程」：請主辦機關儘速完成變更設計程序、修正廢棄物清理計畫核定等作業，並依預定期程於105年6月底前復工。
- (五)行政院農業委員會「台南雙春養殖區四中排排水改善工程」：已於105年4月20日復工，解除列管。
- (六)行政院農業委員會「台南國安養殖區一中排排水改善工程」：已於105年4月20日復工，解除列管。

【終解約案件】

- (一)交通部「台21線78K+647龍神橋改建工程(已解約)」：已於105年4月20日決標，105年4月25日開工，解除列管。
- (二)花蓮縣政府「吉安鄉北昌村、勝安村分支管網及用戶接管工程(第一標)(已解約)」：

- 1、本案經連續3季於本督導會議平台列管為停工終解約案件，將函請主辦機關檢討相關責任，並副知審計部。
 - 2、主辦機關與施工廠商終止契約，惟委託第三方公證單位辦理結算作業卻連續3季毫無進展，主辦機關應儘速解決委託第三方公證單位經費問題，以避免後續作業延宕。
 - 3、後續重新發包期程，已逾原預定發包日期104年11月1日，請主辦機關至本會公共工程標案管理系統修正資料。
- (三) 花蓮縣政府「吉安鄉北昌村、勝安村分支管網及用戶接管工程(第二標)(已解約)」：決標金額有誤，請主辦機關至本會公共工程標案管理系統修正資料。另請依預定期程儘速完成相關結算及重新發包作業。
- (四) 彰化縣政府「彰化縣消防局第二大隊及員林西區分隊廳舍興建工程(已解約)」：
- 1、本案經連續3季於本督導會議平台列管為停工終解約案件，將函請主辦機關檢討相關責任，並副知審計部。
 - 2、請縣府積極督促主辦機關檢討流標原因，並妥善訂定招標文件，儘速辦理上網招標作業，並以105年6月底前決標為目標。
- (五) 經濟部「萬大#3機組引水隧道修復工程(已解約)」：請經濟部督導主辦機關儘速完成相關結算作業，並依預定期程於105年8月15日前重新辦理公告招標。
- (六) 臺北市政府「北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)－專案住宅新建工程(建築主體工程)(已解約)」：已重新辦理發包，且於105年3月15日開工，解除列管。

(七) 臺北市政府「北投士林科技園區區段徵收公共工程(第1期)(已解約)」：已重新辦理發包，且於105年4月1日開工，解除列管。

柒、散會(下午3時30分)