

105 年第 3 季公共工程停工終解約異常標案(交通部、臺中市政府及花蓮縣政府)督導會議紀錄

壹、時間：105年10月25日(星期二)上午9時30分

貳、地點：本會第2會議室

參、主持人：何處長育興

記錄：李正利

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：交通部、臺中市政府及花蓮縣政府所屬「未執行金額逾五千萬元之停工、終解約案件」，截至105年9月30日計有11件，交通部6件、臺中市政府3件及花蓮縣政府2件，請各單位逐項報告及討論。

陸、會議結論：

一、為加速工程執行、提供必要協助，本會每月篩選進度落後20%以上異常案件函送主管機關檢討及納為施工查核重點案件，請各工程主管機關確實配合辦理。

二、為促使異常案件儘早解決困難問題並加速執行，若有同一案件連續3季於本督導會議平台列管為停工終解約案件者，將函請主管機關加強管控，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。經查本季無符合連續3季終解約案件。

三、為加強終解約案件後續處理作為及時程掌控，本會已於公共工程標案管理系統增加「終解約後逾1年未再重新發包標案清單」，除供各主管(辦)機關自主管理外，並提供審計部做為管控依據，爰請各主管機關加強督導相關類案執行情形。

四、未執行金額逾五千萬元之11件停工終解約案件，逐案檢討如下：

【停工案件】

- (一) 交通部「交通部鐵路改建工程局中部工程處辦公房舍新建工程」：已於105年10月17日復工，同意解除列管。
- (二) 臺中市政府「大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區」：已於105年9月19日復工，同意解除列管。
- (三) 臺中市政府「臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程(三工區)」：本案停工原因是否符合契約約定，建請主辦機關釐清。另有關承攬廠商投標文件不符招標規定部分，請主辦機關依政府採購法相關規定處理。
- (四) 臺中市政府「臺中市大里中興路等雨水下水道工程」：交通部公路總局第二區養護工程處已於105年10月21日完成線上路權核准，請主辦機關儘速辦理繳費後進場施作。
- (五) 交通部「桃園國際機場道面整建計畫-場面土建施工第二標(北跑道及連接滑行道)工程」：已於105年10月17日復工，同意解除列管。
- (六) 交通部「桃園段高架化建設計畫—臨時線K53+800~K70+000鋪軌工程」：交通部105年10月18日已核定終止契約，請主辦機關依程序完成相關後續事宜。

【終解約案件】

- (一) 交通部「金門大橋建設計畫第CJ02-C標金門大橋接續工程(已解約)」：CJ02-2C標接續工程經3次流標後重新檢討，主辦機關已於105年10月14日辦理公開招標公告，採最有利標方式決標，並預定105年11月10日開資格標，請交通部督導主辦機關依規劃期程辦理。
- (二) 交通部「台20線109k+400梅山明隧道103年8月豪雨災害修復工程(已解約)」：主辦機關已分別於105年9月20日及10月13日完成資格標及規格標開標作業，並預定105

年10月底前進行價格標開標，請交通部督導主辦機關依規劃期程辦理。

- (三) 交通部「台9線409K+900~412K+350間拓寬改善工程(舊樁號424K+160~426K+680)(已解約)」：重新發包之「台9線409K+900~412K+350間拓寬改善後續工程(舊樁號424K+160~426K+680)」已於105年8月31日決標，同意解除列管。
- (四) 花蓮縣政府「吉安鄉北昌村、勝安村分支管網及用戶接管工程(第一標)(已解約)」：主辦機關已通知第三方公證單位臺灣省土木技師公會自105年8月25日通知次日起100日內完成鑑定工作，請主辦機關依規劃期程辦理。
- (五) 花蓮縣政府「吉安鄉北昌村、勝安村分支管網及用戶接管工程(第二標)(已解約)」：主辦機關已通知第三方公證單位臺灣省土木技師公會自105年8月25日通知次日起100日內完成鑑定工作，請主辦機關依規劃期程辦理。

柒、散會(上午10時30分)

行政院公共工程委員會
105 年第 3 季公共工程停工終解約異常標案（交通部、臺中市政府及
花蓮縣政府）督導會議 簽到表

時 間：105 年 10 月 25 日（星期二）上午 9 時 30 分

地 點：本會第 2 會議室

主持人：何處長育興 何育興

記錄：李正利

出席機關	職稱	簽名	職稱	簽名
交通部	不派員			
交通部鐵路改建 工程局			段長	林益益
桃園國際機場股 份有限公司	不派員			
公路總局	副處長	徐文義	主任	陳永銳
			助理工程師	李喬軒
交通部臺灣區國 道新建工程局			副主任	黃國誌
交通部臺灣鐵路 管理局	課長	周建廷		
臺中市政府	研檢組組長	黃齒儀		
臺中市政府 建設局	科長	丁中強	工程師	廖國旺
臺中市政府 水利局	副總工程師	林豐堯	工程師	簡振雄
花蓮縣政府				
花蓮縣政府 建設處	不派員			
本會工程管理處	科長	郭啟孝		
			技正	李正利