

行政院公共工程委員會訪查「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」會議紀錄

壹、時間：102年5月28日 上午10時45分

貳、地點：「烏日文心線」土1所會議室

參、主持人：陳主任委員振川(顏副主任委員久榮代)記錄：宋曉琪

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表。

伍、臺北市政府捷運局中工處說明執行情形：(略)

陸、綜合討論：(略)

柒、會議結論：

- 一、CJ910 標北屯機廠工程因用地未完全取得，以致開工後無法全面展開，處於停工狀態已達4個月，勢必影響後續多項年度目標無法如期完成，請臺北市政府捷運工程局就可施作部分先行施工，並請臺中市政府6月底前排除障礙，將北屯機廠用地全數交付臺北市政府捷運工程局施工，若有抗爭，建請警力配合強制執行，早日發揮捷運的效益。
- 二、CJ910 標北屯機廠工程雜照至今尚未核發，且因入口鄰近馬場尚未搬離，大型機具無法進場整地，為利工程順利加速推動，請臺中市政府5月31日前完成雜照核發、並於6月11日前完成新馬場使用執照核發作業。
- 三、CJ910 標北屯機廠工程植栽遷移計畫尚未核准，無法進行遷移作業，為避免植栽斷根時間過長影響存活，請臺中市政府6月3日前完成植栽遷移計畫審核，以利工程如期如質完成。

- 四、CJ920 及 CJ930 主線標工程每日可施工時段及施工期間路權的接管方式，建議臺中市政府檢討比照臺北市政府、新北市政府及交通部公路總局做法，專案核准延長施工時間，並將路權移交施工單位接管維護的可行性，以利工程全面施工。
 - 五、為使民眾瞭解施工期間生活及交通的不便，請施工單位務必做好交通安全措施，並請臺中市政府及臺北市政府捷運局密切合作，透過座談會、新聞媒體等各種方式，加強對當地里長及民眾宣導，期能共同監督，早日通車。
 - 六、請臺中市政府強化內部跨局處推動小組功能，在建設初期應縮短開會頻率，至少每週應開會列管解決問題排除障礙，俾利加速推動。
- 捌、中午十三時十五分散會