

# 北部地區未執行金額5千萬以上停工標案督導會議

## 會議紀錄

壹、時間：102年7月2日(星期二)上午10時

貳、地點：本會第2會議室

參、主持人：何處長育興

記錄：黃雅勝

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：為落實行政院之提振景氣措施及強化停工解約管制機制，爰召開會議協助解決困難問題與障礙，使停工、終止契約案件加速復工或重新發包，讓政府預算儘快重新投入經濟活動，活絡經濟。本次需逐案檢討停工案件2件。

陸、會議結論：

### 一、臺北市政府「大同大直線及成功橋過河段管線推進工程」：(未執行金額0.52億元)

1. 主辦機關表示本案補充地質調查發現基隆河河床實際高程較設計高程為低、成功橋高灘地護岸下方排樁等因素，需辦理變更設計以增加埋管、工作井擋土及開挖深度，惟估算所增加經費已超過原主契約金額50%以上，依政府採購法第22條第1項第6款規定，將無法以限制性招標由原承商施作。
2. 本工程剛開始施作，介面尚不複雜，惟即遭遇下列困難因素，請主辦機關儘速檢討究朝復工或終止契約方向持續推動工進，何者為最有利、較可行之方式：
  - (1) 迄今已停工3次，停工日數累計已逾200天；且後續變更設計項目將需另案發包施作。
  - (2) 工程持續進行，倘後續再發生變更設計情事延宕工進，致承商恐依契約規定請求終止契約，後續清算查驗之施工介面將更為複雜。

3. 請市府除於例行檢討會議追蹤辦理情形外，另督導主辦機關應訂定各項作業管控里程碑，以確實掌控執行進度，提高政府預算執行效率。

## 二、澎湖縣政府「澎湖大倉媽祖觀光文化園區雕像基座及周邊附屬設施工程土建工程」：(未執行金額2.01億元)

1. 主辦機關表示本案預算經費2.5億元(交通部觀光局補助0.5億元)，101及102年度各編列1億元及1.5億元，102年度預算遭議會凍結且觀光局補助經費尚未核撥；日前已完成土地及建築執照取得並通知承商復工。
2. 請縣府除督促主辦機關加緊趕辦各項施工作業，並協助溝通議會解凍102年度預算及追蹤觀光局補助經費核撥進度，俾工程順利進行及早日完工。

柒、散會(上午11點30分)