

# 北部地區未執行金額 5 千萬以上停工標案檢討會議 紀錄

壹、時間：102年8月16日(星期五)上午10時

貳、地點：本會第2會議室

參、主持人：何處長育興

記錄：黃雅勝

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：為落實行政院之提振景氣措施及強化停工解約管制機制，爰召開會議協助解決困難問題與障礙，使停工、終止契約案件加速復工或重新發包，讓政府預算儘快重新投入經濟活動，活絡經濟。本次需逐案檢討停工案件2件。

陸、會議結論：

## 一、經濟部「淡海新市鎮區內配水池新建工程」(未執行金額 1.74億元)：

1. 主辦機關表示本工程於進行相關圍籬架設、鑑界點交等假設工程時，民眾向新北市政府檢舉本案工區範圍有水碓尾遺址，經市府於102年6月24日現勘工區確認後要求立即停工。
2. 本案主辦機關業於102年8月13日邀集新北市政府(文化局)、文史專家及施工團隊召開協調會，確認追加辦理遺址調查評估(含探挖)報告，預訂今年底送市府審核並於103年2月底完成核定，現階段可施作部分需併行配合市府(文化局)、文史專家辦理遺址監看，俟報告核定後再全面施工；目前本案已於日前就可施作部分辦理復工。
3. 本案請經濟部除於推動會報及相關會議加強管控工程執行情形外，並就遺址調查評估報告送審進度，協助主辦機關加強與市府溝通協調，並請新北市政府給予最大協助，俾報告早日核定及加速推展工進。

二、苗栗縣政府「雪霸國家公園至雪見道路未完成路段興建工程(62-1線)(2K+100至3K+468段)」(未執行金額2.66億元)：

1. 主辦機關表示因102年7月13日蘇力颱風造成苗61線聯外道路9K+600、12K+600及13K+400等3處坍方中斷，爰於102年7月13日停工，目前9K+600及13K+400等2處已搶通，剩餘12K+600處未搶通。該3處坍方已報請風災復建工程災修案件提報本會審議；另針對12K+600處將儘速以該府災害準備金辦理搶通，讓大型機具可先行進入施工，預計102年9月15日前可復工。
2. 請縣府除於每月檢討會議加強管控外，並督導主辦機關加速進行道路搶修，讓大型機具及早進入施工，俾利本案提前復工解除列管。

柒、散會(上午11點30分)