

# 行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」

## 103 年度第 8 次委員會議紀錄

壹、開會時間：103 年 10 月 30 日（星期四）下午 2 時

貳、開會地點：工程會 10 樓第 1 會議室

參、主持人：許召集人俊逸

肆、出席單位及人員：如簽到表

記錄：簡璿宸

伍、結論：

一、上次(103 年度第 7 次)委員會議紀錄確認

決議：准予備查。

二、歷次會議結論辦理情形報告

歷次會議結論共計列管 4 項，截至 103 年 9 月底之辦理情形與管考建議詳如後附，其中項次 4 解除列管，其餘項次繼續列管，並請相關部會依管考建議加緊趕辦。

三、列管計畫執行情形報告

(一)預算執行情形

1. 截至 9 月底預算執行率未達 9 成，且達成率較落後未達平均值 58.57%者，計有文化部（44.62%）、故宮（46.93%）及原民會（30.08%），請相關機關檢討落後原因，研擬相關因應措施並納入推動會報加強管控，以加速執行。

2. 工程會預定 103 年 11 月 13 日於行政院院會提報「103 年度第 3 季公共建設推動辦理情形」，各機關倘有資料需修正者，請於 11 月 6 日（資料提報行政院期限）前傳送本會彙整。

(二)指標性重大公共建設計畫執行情形

指標計畫(含 5 項次要指標計畫)截至 9 月底之平均預算達成率 59.53%，高於 204 項列管計畫之整體預算達成率 58.57%，請相關部會繼續保持。另預算執行率未達 9 成之 5 項計畫，分別為「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」、「台 9 線蘇

花公路山區路段改善計畫」、「興建國家會展中心(擴建南港展覽館)」、「臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)」及「故宮南部院區籌建」，請各主管機關積極協助主辦機關排除困難問題，並列為管控重點，以提升計畫之執行成效。

(三) 預估至年底預算達成率

1. 有關各機關預估列管 204 項重大公共建設計畫至年底之預算達成率，內政部、農委會、教育部、交通部、文化部及衛福部等 6 個部會未達預估最樂觀達成率平均值 92.38%，請相關部會將落後及預估年底達成率不佳之計畫列入推動會報內督導趕辦，並積極協助主辦機關解決遭遇問題。
2. 請各機關把握年底前之 2 個月時間，提高執行效率及能量，加速推動各項重大公共建設計畫，並請年度可支用預算額度較大之經濟部、交通部、內政部、農委會及教育部，積極提升預算執行績效，以確保年底整體預算達成率順利達成目標。
3. 有關「流域綜合治理計畫」於 103 年 5 月 30 日始獲立法院通過特別條例預算，總統於 6 月 18 日公布實施，本次會議經濟部及農委會已說明目前辦理情形，俟內政部於下次督導會報進行「提升預算執行績效之具體作法與成效評估」專案報告時，一併說明該計畫項下雨水下水道部分之辦理情形及預算執行預估結果後，再通盤考慮整體計畫管控方式。

(四) 有關研議「重大公共建設完工啟用期程評估模式及管控機制」案，請工程會依本次會議提報內容研擬報告，完成後提供各機關進行評估重大公共建設完工啟用期程並可作為機關首長決策參考。

(五) 關鍵計畫重要里程碑控管辦理情形

重要里程碑「已逾期」之計畫中，計有 13 項計畫之期程於今(103)年底屆期，請加速趕辦，避免工進拖延影響計畫

效益，如「屏東縣演藝廳興建工程」、「板橋榮家工程」、「空軍軍官學校航空教育展示館新建工程」、「政治大學研究總中心新建工程」等。

(六)有關 103 年即將啟用或通車之重大公共建設，請各相關機關確實掌握執行進度，並納入推動會報加強管控，依期限完成。

(七)監察委員建議安排民眾訪視公共建設計畫案

截至 103 年 9 月份，計有經濟部、交通部、內政部、農委會、教育部、科技部、國防部、文化部、客委會、原民會及衛福部已辦理民眾訪視公共建設計畫行程，另 103 年 10、11 月份分別排定由退輔會、環保署辦理，請相關部會依預定時程配合辦理，並於完成訪視後 2 個星期內函復相關辦理情形資料，俾利彙整回復監察委員。

(八)關於各機關推動公共建設遭遇阻礙，相關主管機關應主動瞭解並提供協助，倘仍有跨部會困難問題，可提報本會督導會報協調解決。

#### 四、公共工程決標、流廢標情形及流廢標案件檢討報告

(一)公共工程決標、流廢標情形及中央機關流廢標案件檢討報告

1. 本年度截至 9 月底之公共工程累計決標金額，較去 (102) 年同期減少 20.75%，流廢標金額增加 5.03%；相關案件陸續已決標或已進行審標作業，目前公共工程整體招決標情形，無顯著異常情形。

2. 中央機關主辦查核金額以上之公共工程流廢標案件，請各機關納入推動會報持續追蹤檢討執行情形，若涉及原核定計畫修正事宜者，亦請依程序儘速辦理。

(二)地方政府流廢標案件檢討報告

各部會對於地方政府之補助型計畫，若有流廢標案件，請定期追蹤及檢討其執行情形，並適時協助地方政府檢討相關招決標策略及招標文件。

## 五、停工、終解約案件處理情形報告

- (一)截至 103 年 9 月底，停工、終解約整體總件數較去(102)年同期減少 64 件，未執行總金額亦較去(102)年同期減少 3.74 億元，請各機關持續督促所屬停工、終解約案件早日復工或重新發包並予以必要協助，讓政府預算儘快重新投入，以活絡經濟。
- (二)為從源頭減少工程開工後發生停工、終解約之情形，工程會已於 10 月 14 日邀集各機關研商訂定重大公共工程開工要件注意事項(草案)及重大公共工程開工管制條件檢核表。請工程會依該次會議決議及參酌與會各機關的意見完成修正後，擇期再召開會議討論確認後函頒實施。

## 六、工程查核執行情形報告

- (一)經統計 103 年第 1 季至第 3 季中央部會署針對 5,000 萬元以上重大工程之施工查核結果，查核列甲等以上工程之比率，與去(102)年各季同期比較，仍呈現減少趨勢，第 1 季減少 1.44%、第 2 季減少 3.27%、第 3 季減少 3.09%，請各機關加強輔導所屬 5,000 萬元以上重大工程之履約執行，避免查核成績持續下降，影響工程施工及履約品質。
- (二)請工程會就會中報告查核成績下降現象，探討其原因並提出改進措施，另就工程專責機關及非工程專責機關之查核成績進行交叉分析。
- (三)有關國家發展委員會所提查核件數疑義，請工程會釐清後修正資料。
- (四)103 年第 1 季至第 3 季中央部會署針對未達 5,000 萬元中小型工程之施工查核結果，甲等以上工程比率為 61.41%，較去(102)年同期之 52.42%增加 8.99%，請各機關繼續保持對所屬未達 5,000 萬元之中小型工程施工品質之控管。
- (五)另統計 103 年第 1 季至第 3 季查核成績偏低(低於 74 分)情形中，第 3 季偏低比率較第 2 季增加 1.77%，其中，衛福部、

教育部、環保署、勞動部及原民會等機關之累計查核成績偏低比率均超過 10%，請上開機關對於所屬查核成績偏低機關加強輔導，並對所查核工程之缺失改善情形嚴格管控，避免因缺失改善追蹤不確實，影響後續工程履約品質。

#### 七、經濟部報告「提升預算執行績效之具體作法與成效評估」

(一)經濟部所屬計畫截至 103 年 9 月底整體預算執行率為 112.08%，達成率 61.16%，執行情形尚屬正常，惟距年底尚有近 4 成預算待執行，請經濟部持續督導各執行機關加速執行，俾利達成年底預算達成率 93.66%之預定目標。另有關修正「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」及「緊急供水工程暨水庫更新改善」辦理預算調整部分，請儘速依相關行政程序積極辦理並於 103 年 12 月底前完成。

(二)經濟部由高階長官辦理多場次實地督導，主動協助解決困難問題並有效提升執行績效，值得肯定，請經濟部依所擬改善措施，持續督促及協助所屬加速解決用地徵收、審照及工進落後等相關問題，另部分工程有多次流標致影響計畫推展情況，請把握年底前剩餘時間加速執行原核定之計畫項目，俾提升預算達成率。

#### 八、交通部報告「提升預算執行績效之具體作法與成效評估」

(一)交通部所屬 56 項計畫預估年底達成率 84.81%(預算調整前)，且截至 9 月底達成率 58.63%，以「郵政物流園區(機場捷運 A7 站)建置計畫」(0%)、「高雄港客運專區建設計畫」(2.55%)、「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」(47.88%)、「高雄港聯外高架道路計畫」(54.51%)、「臺北都會區大眾捷運系統工程計畫萬大中和樹林線(第一期工程)」(55.17%)、「基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫」

(56.06%)等 6 項計畫執行率偏低，主要影響原因包含都市計畫變更、用地取得、設計審議、預算凍結及施工困難等問

題，請交通部儘速檢討及採取因應措施，並全力協助主辦機關解決相關困難問題，以達到今年預期之目標。

(二)有關交通部表示「郵政物流園區(機場捷運 A7 站)建置計畫」因立法院凍結預算(31.90 億元)，以致無法執行今年度預定辦理之土地價購作業，請交通部檢附相關佐證資料，依程序向工程會申請修正系統資料。

#### 九、農委會報告「提升預算執行績效之具體作法與成效評估」

(一)農委會所屬 18 項列管計畫截至 103 年 9 月底整體預算執行率 90.89%，達成率 53.93%，預估年底預算達成率可達 90.92%，執行績效尚屬正常，惟後續尚餘近 46%預算待執行，仍請農委會持續督導及協助各執行機關把握年底前剩餘時間戮力趕辦，以符年底預算達成率目標。

(二)有關「農村再生社區發展及環境改善」、「海岸新生及漁業建設」、「重劃區緊急農水路改善計畫」等執行較為落後之計畫，及今年五月底始經立法院通過特別預算之「流域綜合治理計畫」(預估年底預算達成率僅 31.13%)，均請農委會依所擬精進作為與解決對策，把握年底前剩餘時間積極辦理，適時增加召開專案管控會議，並儘速完成相關案件核定及後續發包施工作業，俾提升預算達成率。

#### 陸、臨時動議

本次無臨時動議提案。

#### 柒、散會(下午 4 時 05 分)