

97年卡玫基及鳳凰災後復建工程執行統計一覽表

地方政府	核定預算 (千元)	預算執行數 (千元)	預算 達成率	核定件數 (A)	已發包件數 (B)	已完成件數 (C)	發包率 (B/A)	完成率(C/A)
花蓮縣政府	93,937	18,457	19.65%	66	51	34	77.27%	51.52%
南投縣政府	2,168,998	1,109,996	51.18%	1,030	1007	557	97.77%	54.08%
苗栗縣政府	232,777	139,831	60.07%	164	164	81	100.00%	49.39%
高雄縣政府	781,513	195,717	25.04%	279	262	86	93.91%	30.82%
雲林縣政府	288,114	51,881	18.01%	205	150	8	73.17%	3.90%
嘉義縣政府	1,346,779	581,076	43.15%	946	919	351	97.15%	37.10%
臺中縣政府	665,145	113,519	17.07%	193	166	60	86.01%	31.09%
臺南縣政府	1,023,288	141,595	13.84%	409	296	87	72.37%	21.27%
合計	6,600,551	2,352,073	35.63%	3,292	3,015	1,264	91.59%	38.40%

註：1. 行政院97年10月23日核定。

2. 核定經費及件數隨縣市政府提報變更或註銷而更新。

3. 資料來源98年4月24日「公共工程標案管理系統」，與當時狀況可能有2個星期左右之誤差。