

97年辛樂克及薔蜜災後復建工程執行統計一覽表

| 地方政府 | 核定預算 (千元) | 預算執行數 (千元) | 預算 達成率 | 核定件數 (A) | 已發包件數 (B) | 已完成件數 (C) | 發包率 (B/A) | 完成率(C/A) |
|-------|--------------|---------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 宜蘭縣政府 | 180,204 | 6,400 | 3.55% | 36 | 1 | 1 | 2.78% | 2.78% |
| 花蓮縣政府 | 31,560 | 176 | 0.56% | 22 | 5 | 5 | 22.73% | 22.73% |
| 南投縣政府 | 2,990,111 | 5,723 | 0.19% | 1,067 | 650 | 0 | 60.92% | 0.00% |
| 苗栗縣政府 | 420,938 | 15,761 | 3.74% | 395 | 213 | 4 | 53.92% | 1.01% |
| 高雄縣政府 | 177,647 | 266 | 0.15% | 77 | 33 | 0 | 42.86% | 0.00% |
| 雲林縣政府 | 522,875 | 5,319 | 1.02% | 113 | 18 | 2 | 15.93% | 1.77% |
| 新竹縣政府 | 181,613 | 15,376 | 8.47% | 260 | 87 | 25 | 33.46% | 9.62% |
| 嘉義縣政府 | 956,332 | 78,700 | 8.23% | 742 | 493 | 26 | 66.44% | 3.50% |
| 臺中縣政府 | 484,019 | 6,958 | 1.44% | 161 | 73 | 21 | 45.34% | 13.04% |
| 臺北縣政府 | 432,678 | 0 | 0.00% | 158 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 臺南縣政府 | 329,110 | 10,654 | 3.24% | 408 | 113 | 11 | 27.70% | 2.70% |
| 合計 | 6,707,087 | 145,333 | 2.17% | 3,439 | 1,686 | 95 | 49.03% | 2.76% |

註：1. 行政院97年12月26日核定。

2. 核定經費及件數隨縣市政府提報變更或註銷而更新。

3. 資料來源98年4月24日「公共工程標案管理系統」，與當時狀況可能有2個星期左右之誤差。