

公共工程施工查核缺失扣點情形表
(施工品質缺失)

期間：自112年01月01日至112年03月31日 總件數 743件				
排序	缺失編號	缺失內容	缺失扣點件數	缺失扣點比率
1	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。	14	1.88%
2	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當，或施作不當，或未設置。	7	0.94%
3	5.02.01	主筋或箍筋未綁紮固定確實，或箍(繫)筋、彎鉤綁紮不合規範要求。	7	0.94%
4	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。	6	0.81%
5	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定。	6	0.81%
6	5.07.05.04	污排水管，或其高程不合規範，或水箱洩水坡度不合規範，或水箱未設置集水坑。	5	0.67%
7	5.07.01.14	測量及放樣不落實。	4	0.54%
8	5.07.13.01	植栽工程施作不合規範。	4	0.54%
9	5.04.52	螺栓接合情形不符規定。	4	0.54%
10	5.02.02	鋼筋號數不符，或數量不符，或間距不符規定，或未繪製施工大樣圖。	4	0.54%
11	5.02.06	預留鋼筋長度不足，或未設置，或間距過大。	4	0.54%
12	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋樑墩柱及橋面版等)，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施，或未符合規定。	3	0.40%
13	5.08.08.01	混凝土完成面施工外觀平整度不佳。	3	0.40%
14	5.08.03	天花板裝設施工不合規範或接縫處理不合規範。	3	0.40%
15	5.14.07	現場施工交通警告設施不足。	2	0.27%
16	5.14.00.01	工區內外無安全防護措施(如安全圍籬、圍柵、防禦物等)或不完備。	2	0.27%
17	5.15.03	承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄，或不確實。	2	0.27%
18	5.14.02.01	施工架未與穩定構造物妥實連接(框式施工架使用壁連座連接，間距在垂直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以內，以鋼筋等連接，垂直方向5.5公尺、水平方向7.5公尺以內)，或未符合規定。	2	0.27%
19	5.07.02.11	路基或瀝青混凝土厚度不足。	2	0.27%
20	5.10.01.04	無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或檢驗頻率不足，或內容不符規定。	2	0.27%

公共工程施工查核缺失扣點情形表
(施工品質缺失)

期間：自112年01月01日至112年03月31日		總件數	743件	
排序	缺失編號	缺失內容	缺失扣點件數	缺失扣點比率
21	5.07.01.13	擋土牆洩水孔間距與設計圖不符，或排列不整齊，或洩水孔阻塞。	2	0.27%
22	5.14.03.02	建築或工程興建之臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器	2	0.27%
23	5.04.59	構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕。	2	0.27%
24	5.06.02	回填材料或級配料不符合規範。	2	0.27%
25	5.07.01.01	結構物尺寸或材料設備之規格與設計圖不符。	2	0.27%
26	5.07.04.01	管線材料不符，或纜線規格不符，或線槽材料不符，接線端子規格不合規範，電導線管、電纜架、導線槽配線不合規範。	2	0.27%
27	5.02.08	開口，或角隅未設補強筋，或設置不合規範要	2	0.27%
28	5.09.15	勞工於工地有飲酒情事，或工地有酒精性飲料（或空瓶）。	2	0.27%
29	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。	1	0.13%
30	5.14.06.01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。	1	0.13%
31	5.14.01.04	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。	1	0.13%
32	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄，或不確實。	1	0.13%
33	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範。	1	0.13%
34	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境。	1	0.13%
35	5.10.01.05	就使用之飛灰混凝土，無機關審核水泥或飛灰出廠證明、飛灰混凝土配比設計報告及其相關材料檢(試)驗報告之紀錄，或內容不符規定。	1	0.13%
36	5.07.01.05	排水設施（如污水管、排水溝、截水溝、排水管、抽水井、點井）配置不當，或阻塞，或坡度不當。	1	0.13%
37	5.08.02	內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範，或施工平整度不佳。	1	0.13%
38	5.07.02.18	交通標誌、標線或號誌裝設不合規範。	1	0.13%
39	5.03.01	模板使用過度，品質不良破損、翹曲。	1	0.13%
40	5.08.08.02	結構體施工粗糙，或結構體線形不協調或不完	1	0.13%

**公共工程施工查核缺失扣點情形表
(施工品質缺失)**

期間：自112年01月01日至112年03月31日		總件數	743件	
排序	缺失編號	缺失內容	缺失扣點件數	缺失扣點比率
41	5.07.02.09	緣石及人行道鋪設不合規範，或未適當保護致破損或污染。	1	0.13%
42	5.03.07	模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理或未設清潔孔。	1	0.13%
43	5.14.00.02	工區內外無交通指引措施或不完備。	1	0.13%
44	5.08.09.05	路緣石線形不平順，或人行道鋪設不平整。	1	0.13%
45	5.15.09	工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定。	1	0.13%
46	5.15.01	無交通維持及安全管制措施基本內容未落實。	1	0.13%
47	5.07.01.07	有漏水現象。	1	0.13%
48	5.03.02	模板未整理，未塗模板油。	1	0.13%
49	5.07.04.08	電氣設備設置位置不當、固定不當，螺栓根數不足、露出螺牙數不足，或垂直或水平管路固定不合規範。	1	0.13%
50	5.10.05.03	電氣設備未審查(發電機、昇降、變壓器、輸變電等重電設備)、未廠測。	1	0.13%

備註:

- 1.本表係統計112年第1季公共工程施工查核缺失扣點情形統計表（施工品質）。
- 2.本表缺失編號係「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」所列缺失編號。
- 3.缺失扣點比率=缺失扣點件數/查核件數。
- 4.本表資料下載時間：112年4月11日