

案例名稱：加工出口區污水處理廠功能提升工程廠商擅自減省工料

工程類型

土木 (橋梁 水利 道路運輸 大地 其他 污水處理廠)
建築

工程生命週期階段

規劃設計 施工 維護管理

項目	說明
案例概況	廠商施作污泥貯存場地坪，經機關發現其澆灌之混凝土厚度不符合契約規範，故限期要求廠商打除重作。
發生問題原因	<p>廠商未按圖施作及落實查驗程序，即逕行澆灌混凝土</p> <p>廠商未依設計圖預留錨定鋼筋及未待監造單位完成檢驗停留點之查驗程序，即逕行澆灌混凝土，且澆灌之厚度亦不符合契約規範之 35 公分，有擅自減省工料及查驗不合格之情形。</p>
處理情形	<p>一、機關通知廠商解除契約並將廠商刊登政府採購公報停權 3 年。</p> <p>二、廠商所繳納之履約保證金新臺幣 100 萬元不予發還。</p>
*相關照片或圖說	
無	

提報單位：採購申訴審議委員會