案例名稱:<u>第六輕油裂解工廠新建統包工程基樁供應商</u> <u>偷工減料影響工程品質</u>

工程類型	
■土木(□橋梁 □水利 □道路運輸 □大地 ■其他)	
□建築	
工程生命週期階段	
□設計	■施工
項目	說明
案例 概況	本工程總工程費 233 億 7,398 萬元,由中油公司(下稱機關)自辦監造,施工計分成 A、B及 C 3 個工區,每工區個別進行預力混凝土基樁工程,當 A 區進行直徑 500 mm預力混凝土基樁施作時,機關發現基樁預力鋼棒僅 12 支(不符設計圖說規定之 18 支),爰要求施工廠商全面暫停施工。
發 問 原 因	基樁供應商偷工減料: 一、基樁供應商偷工減料,以不符設計圖說之基樁施作,影響工程品質。 二、機關自辦監造,未落實非破壞性及破壞性檢驗抽驗,逾檢驗頻率仍未 取樣檢驗,材料檢驗程序失當。
處理情形	 一、機關現場監造人員處以申誡兩次處分。 二、機關就施工廠商基樁材料費及施工費進行扣款併加計違約金,總計扣款2,426萬元。 三、基樁材料不符設計部分,已由施工廠商完成基礎版補強設計與補樁作業,並經高雄市土木技師公會審查認可,且要求基樁保固期限由5年延長為7.5年。
*相關照片或圖說	
無。	

提報單位:本會中央採購稽核小組