

案例名稱：山側邊坡崩塌修復工程施工未落實停留檢查

工程類型

土木(橋梁 水利 道路運輸 大地 其他)

建築

政府採購全生命週期階段

設計

施工

維護管理

項目	說明
案例概況	廠商於系爭工程施作期間，因民眾檢舉，經機關打除確認河道左岸擋土牆第3層牆身漏綁橫向鋼筋計8根各120公尺長。
發生問題原因	<u>澆置混凝土前，未停留檢查：</u> 廠商施作擋土牆身鋼筋綁紮作業後，未經「鋼筋組立檢查」，即逕自澆置混凝土，廠商漏綁擋土牆身橫向鋼筋，不符原設計要求者逾半數。
處理情形	機關將廠商刊登政府採購公報停權3年。後續由該廠商拆除重作。
*相關照片或圖說	
無	