

# 104年第2季公共工程停工終解約異常標案 (經濟部、彰化縣政府及嘉義縣政府)督導會議

## 會議紀錄

壹、時間：104年9月1日(星期二)下午2時

貳、地點：本會第2會議室

參、主持人：何處長育興(吳簡任技正建興代) 記錄：周尚儀

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：第2季原列管案件11件，截至目前有於停工後與廠商終解約且無重新發包需求者2件、重新發包1件，需進行逐案檢討者計8件，其中停工案件7件、終解約案件1件。

陸、會議結論：

- 一、為加速工程執行、提供必要協助，本會每月定期篩選進度落後20%以上異常案件函請主管機關檢討及納為施工查核重點案件，請主管機關確實配合辦理。
- 二、為促使異常案件儘早解決困難問題並加速執行，若有同一案件連續3季於本督導會議平台列管為停工終解約案件者，本會將函請主辦機關檢討相關責任，並副知審計部，請主管機關確實督促所屬加速辦理。
- 三、本會已於104年3月17日發布「重大公共工程開工要件注意事項」，並自104年6月1日生效，機關辦理預算金額達新臺幣2億元以上之工程標案，或經上級機關認定有列為重大公共工程之必要者，均需依該注意事項辦理。另建議機關爾後辦理工程標案時，亦可參照該注意事項內容，於招標前自行檢核是否有尚未辦理之機關應辦事項，以避免發生開工後即停工、終止或解除契約情形，使公共工程順利推展。
- 四、未執行金額逾五千萬元之11件停工終解約案件，逐案檢討如下：

### 【停工案件】

(一) 經濟部「林寶春排水改善工程(一工區)」：

1. 本案請依經濟部104.8.25檢討會議結論辦理，並密切注意水利署相關審查時程，以104年10月底前完成復工為目標。
2. 為避免再有類似情形發生，爾後類此工程請主辦機關應於規劃設計階段與開工前加強與民眾之溝通與說明；另補助型工程亦應加強與受補助機關之橫向聯繫，檢視及督促受補助機關積極採取有效作為，以利工進。

(二) 經濟部「台南區營業處103年甲工區配電外線工程」：

本案業於系統登錄104.8.21與廠商終止契約，後續亦無重新發包需求(屬開口契約)，同意解除列管。

(三) 經濟部「L10101計畫26吋陸上輸氣管線水平導向鑽掘統包工程」：

1. 本案請依經濟部104.8.25檢討會議結論儘速取得A段申請許可，並以104年9月中旬復工為目標；另B、C、D段亦請持續與各有關單位積極協調，並請經濟部適時協處。
2. 本會已於104.3.17函頒「重大公共工程開工要件注意事項」(104.6.1生效)，爾後辦理類此案件時請主辦機關於開工前依作業流程檢核各應辦事項(含取得施工許可)，並於辦理完成後始可開工，以利工進。

(四) 彰化縣政府「彰化縣消防局第二大隊及員林西區分隊廳舍興建工程」：

1. 本案現已終止契約，請主辦機關儘速完成結算作業，並就調整後之工程內容加強與當地民意之溝通說明，避免再次發生類似民眾反對情事。至於相關建照取得及設計書圖修正作業，亦請儘速辦理。
2. 本案自停工迄今已逾8個月，請主辦機關加速辦理相關作業，並檢討有無壓縮重新發包時程之可行性。

(五) 彰化縣政府「彰化縣議會會館暨辦公廳舍新建工程」：

本案請主辦機關儘速完成變更設計程序，並依預定時程於104年9月中旬復工。

(六) 彰化縣政府「彰化生活圈道路系統建設計畫-大城鄉北外環道路新闢工程及綠美化工程」：

本案辦理變更設計時間過長，請檢討改進並儘速完成變更設計。另請確實依預定時程於104年9月上旬復工。

(七) 彰化縣政府「縣道148線11k+586~13k+784段道路拓寬工程」：

本案辦理變更設計時間過長，請檢討改進。另查本案尚未於標案管理系統登錄復工資訊，請儘速辦理，俟完成填報後同意解除列管。

(八) 彰化縣政府「彰化縣清水岩溫泉遊憩區第二期新建工程」：

本案辦理變更設計時間過長，請檢討改進。另查本案尚未於標案管理系統登錄復工資訊，請儘速辦理，俟完成填報後同意解除列管。

**(九) 嘉義縣政府「阿里山閣大飯店整(修)建工程」：**

本案已終止契約，並經主辦機關檢討暫無重新發包需求，且於標案管理系統登錄終止契約資料完成，本案同意解除列管。

**【終解約案件】**

**(一) 經濟部「中庄調整池工程計畫-有價料挖裝及周邊配合工程」：**

1. 本案請主辦機關儘速完成第一階段完成工項之結算作業，另第二階段有關土石標售部分主辦機關將改採勞務採購方式辦理，亦請依預定時程(104年12月底)儘速完成。
2. 另查「中庄調整池工程計畫—調整池工程(第一期)」截至104年7月底進度落後達3.46%，請密切掌握該工程進度及出料時程，以免重新發包案件再次發生類似情形。

**(二) 經濟部「林口電廠更新擴建計畫海水閘門製造安裝工程(已解約)」：**

本案已重新完成發包作業，新發包案件並已納入本會標案管理系統管控，爰本案同意解除列管。

柒、散會(下午3時)