抄本

檔　　號：
保存年限：

# 行政院公共工程委員會　開會通知單

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國109年7月9日
發文字號：工程管字第1090300662號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：議程、未執行金額5千萬元以上之停工終解約案件明細表

開會事由：109年第2季公共工程停工終解約異常標案(內政部、國防部、教育部、經濟部、文化部、南投縣政府、嘉義縣政府、桃園市政府、臺南市政府、高雄市政府、金門縣政府、新北市政府)督導會議

開會時間：109年7月28日(星期二)下午2時30分

開會地點：本會第2會議室（臺北市松仁路3號中油大樓9樓）

主持人：何處長育興

聯絡人及電話：周尚儀02-87897715

出席者：內政部、國防部、教育部、經濟部、文化部、南投縣政府、嘉義縣政府、桃園市政府、臺南市政府、高雄市政府、金門縣政府、新北市政府
列席者：本會工程管理處第二科、工程管理處第三科
副本：本會秘書處

備註：

一、依「強化公共工程標案停工解約之管理機制」第貳點第三項規定辦理。

二、目前「公共工程標案管理系統」（http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/cmdmang.userin）中，未執行金額五千萬元以上之停工終解約案件詳如附件1、2，為利個案檢討，請各主管機關依附件格式填報停工終解約原因、最新辦理情形及主管機關督辦情形，並於109年7月20日下班前以電子郵件傳送過會（sychou@mail.pcc.gov.tw）憑辦。

三、響應環保，請與會人員自備茶杯。

# 109 年第 2 季公共工程停工終解約異常標案（內政部、國防部、教育部、經濟部、文化部、南投縣政府、嘉義縣政府、桃園市政府、臺南市政府、高雄市政府、金門縣政府、新北市政府）督導會議

## 紀 錄

壹、 時間：109年7月28日（星期二）下午2時30分

貳、 地點：本會第2會議室

參、 主持人：何處長育興(黃副處長順昌代)　　紀錄：周尚儀

肆、 出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、 主辦單位報告：第2季列管案件20件，屬停工案件者16件，其中有6件已於會前復工；另屬終解約案件者4件，其中有1件已重新招標完成。

陸、 會議結論：

一、行政院蘇院長於109年4月28日召開「加速推動公共建設」專案會議，指示加速推動公共建設，並要求各部會解決卡關問題，當中亦包括停工終解約案件，請各機關務必於最短時間內達成復工及重新發包目標。另對於本年度列管之公建計畫及所屬工程標案，行政院已訂有「109年度加速公共建設計畫執行成效措施」，供各機關據以執行，並將對績效優異之團體與人員予以獎勵，請各與會機關依上開措施積極配合辦理。

二、為加速工程執行，本會每月篩選進度落後20%以上異常案件函送主管機關檢討及納為工程施工查核重點案件，請主管機關確實配合辦理。

三、為促使停工終解約異常案件儘速復工或重新發包，同一案件若經本會連續列管3季者，將函送主管機關加強控管，並請

主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部；本次會議有2件符合前述條件而須副知審計部之案件。

四、為加強終解約案件後續處理作為及時程掌控，本會已於公共工程標案管理系統增加「終解約後逾1年未再重新發包標案清單」，除供各主管（辦）機關自主管理外，並提供審計部監督、稽察之參考，爰請各主管機關多加運用。

四、本次會議未執行金額逾五千萬元之20件停工終解約案件，逐案檢討如下：

**【停工案件】**

**(一) 內政部「國道1 號永康交流道聯絡道工程（安南區4-11號道路跨安順排水段）」：**

1、主辦機關表示因台電公司於仁愛橋台高壓饋線尚未遷移完成致停工，台電公司於109年7月18日遷移完成，工務所7月25日與台電公司辦理會勘確認遷移完成事宜，預定8月7日前復工。

2、主辦機關既與台電公司辦理會勘確認遷移完成事宜，請儘速辦理相關復工作業。

**(二) 國防部「東沙機場跑道整建工程」：**

1、主辦機關表示配合國防部令頒國軍指導計畫，因東沙戰備任務提升，原訂109年6月起執行東沙機場跑道封閉及整建，延至12月執行。承商同意配合先行停工，屆時再行復工。

2、請國防部督導主辦機關依指導計畫期程施工，並預為準備相關施工機具材料等，俾利開工後儘速施工。

3、本案停工係因南海戰備等不可抗力因素，爰仍予列管追蹤但主辦機關得不出席檢討會議。

**(三) 教育部「進修教育推廣大樓新建工程」：**

1、主辦機關表示現況鑑定報告有6棟鄰房傾斜度超過1/200，施工廠商以安全為由申請停工，建築師已於109年7月15日提出契約變更所需之設計書圖，預估7月底辦理工程變更新增項目議價，預定8月初復工。

2、請教育部納入推動會報列管，並持續督導學校儘速復工，以利工進順利推動。

**(四) 經濟部「L10501計畫台中廠至通霄站36吋陸上輸氣管線工程(A段)」：**

1、本案因需向交通部公路總局第二區養護工程處(下稱二工處)申請路證核發，主辦機關已依經濟部管線協調小組會議結論，規劃單一車道施作範圍(300至500公尺)及提供相關圖說，於7月20日重新送二工處掛件，預計7月31日取得路證，8月1日復工。

2、請主辦機關密切追蹤路權機關路證核發辦理情形，並請經濟部督辦，以如期於8月1日復工，本案繼續列管。

**(五) 經濟部「L10501計畫台中廠至通霄站36吋陸上輸氣管線工程(C段)」：**本案已於109年5月19日復工，並於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

**(六) 文化部「高雄市歷史建築左營海軍中山堂修復及再利用工程」：**

1、主辦機關表示細部設計書圖修正版，經審查委員書面複審後尚有意見，已請技服廠商辦理複審修正結果簽辦作業。另109年6月8日送高雄市政府文化局辦理因應計畫變更設計書圖文資審議部分，該局已於7月28日函復修正後同意核備，主辦機關現正依審議意見修改中。

2、請文化部督促主辦機關儘速完成變更設計作業並協助追蹤後續文資審議進度，俾利儘早復工；另本案為督導會議第2次報告，請注意相關處理時程。

3、本案前次會議決議，每月提報辦理情形到會，請主辦機關配合辦理。

**(七) 文化部「國定古蹟臺北機廠員工澡堂及總辦公室修復工程」：**本案已於109年7月17日復工，並於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

**(八) 南投縣政府「101年泰利風災C1-053仁愛鄉投89線46K+300道路災修復建工程」：**本案已於109年6月29日復工，並於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

**(九) 嘉義縣政府「嘉義縣大埔鄉公所辦公廳舍拆除重建補助計畫工程」：**

1、本案因用地問題(建築用地占用鄰側衛生所部分現有基地)影響水保計畫申請及建照請領，因而停工進行檢討，目前由衛生所辦理法定空地分割作業，主辦機關同步辦理水保計畫及建照申請相關行政程序；水保計畫已排定7月29日進行第一次審查，至於土地分割相關資料預計7月31日提報嘉義縣政府。

2、請主辦機關積極辦理相關用地、水保及建照申請等程序作業，並請嘉義縣政府適時介入協調，以利儘早復工，本案繼續列管。

**(十) 桃園市政府「桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工程」：**

1、主辦機關表示109年4月30日回填土方發生樓板坍塌，造成重大傷亡工安，市府勞動檢查處於5月1日通知停工，搶救工程5月26日開工、8月23日完工。重建設計結構審查預計自8月4日起進行審查；既存結構鑑定，台灣省結構公會於7月8日初勘範圍，預計7月29日起進行鑑定。

2、請市府督促主辦機關依預定里程碑積極辦理，並定期於市政會議管控進度，俾利本案儘速復工。

**(十一) 臺南市政府「臺南市永康區中華路CF幹線新建工程(第二期)」**：本案已於109年7月23日復工，並於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

**(十二) 臺南市政府「臺南市歸仁區市南10分洪排水工程(第三期)」**：

1、本案因受自來水公司辦理管線臨遷作業影響而無法施工，自來水公司預定7月31日進場施工，8月2日完成，主辦機關預定8月3日請廠商復工。

2、請主辦機關積極追蹤相關管遷作業進度，以如期於8月上旬復工，本案繼續列管。

**(十三) 臺南市政府「臺南市赤崁文化園區改造工程」**：

1、本案因工程主體開挖範圍內發現地下遺構等疑似考古遺址，依文化資產保存法第57條規定停工及通知主管機關(臺南市文化資產管理處)，並提送審議。經主管機關勘查，原則同意成功國小校舍工程範圍(約2/3開挖範圍)遺構得予拆移，至於赤崁園區服務設施工程範圍(原赤崁樓停車場)內之遺構仍在審議中。本案現階段將採取分期分區方式施工，辦理變更設計優先進行成功國小校舍改建工程，其餘部分工程將視審議結果研議因應方案。

2、請主辦機關持續追蹤本案遺構之主管機關審議情形，必要時請臺南市政府適時進行內部協調。另請主辦機關督促設計單位儘速提出因應方案及可施作部分之變更設計資料，以利儘早復工，本案繼續列管。

**(十四) 高雄市政府「高雄市區鐵路地下化園道工程-民族路至大順三路」**：本案已於109年6月30日復工，並於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

**(十五) 高雄市政府「岡山橋頭污水下水道系統(岡山區)第二標工程(Ⅲ)」**：本案已於109年7月20日復工，並於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

**(十六) 高雄市政府「高雄市興達漁港港池疏浚工程」**：

1、主辦機關表示施工作業期間遭遇興達港區漁會率漁民至施工水域抗爭，表述反對於港區南堤南側水域範圍進行土方堆置，導致工程3度停工至今。

2、主辦機關於109年3月20日召開施工說明會、能源局與財團法人金屬工業研究發展中心於5月15日召開協調會議，均未能與興達區漁會取得復工共識。

3、請主辦機關持續與能源局研議可行之土方處置方案，並請市府給予必要協助，俾本案順利於8月底前復工。

**【終解約案件】**

**(一) 金門縣政府「水頭港大型旅客服務中心新建工程(已解約)」**：

1、主辦機關表示本案109年6月4、5、9日於高雄、台中、台北及金門舉辦工程招標說明會，6月29日召開採購工作及審查小組會議，7月21日上網公告。

2、請縣府督促主辦機關依預定里程碑積極辦理，並定期於檢討會議管控進度，俾利本案儘速完成重新發包；另本案已連續3季列管，後續將依相關規定副知審計部。

3、本案前次會議決議，每月提報辦理情形到會，請主辦機關配合辦理。

**(二) 南投縣政府「南投縣南投市中興新村中興路分洪工程(已解約)」**：本案已於109年5月28日決標，並於工程標案管案管理系統連結重新發包案件，同意解除列管。

**(三) 新北市政府「新北市板橋區中山國民小學老舊校舍改建暨地下停車場新建工程(已解約)」：**

1、主辦機關表示本案109年6月10日第四次上網招標(有調整預算)，惟因未達法定家數而流標，刻續辦第5次上網招標，預計7月28日開標。

2、請市府追蹤開標結果，若順利決標，請督促主辦機關後續於工程標案管理系統填報連結重新發包案件，俾利解除列管；另本案已連續3季列管，後續將依相關規定副知審計部。

**(四) 新北市政府「新北市中正橋派出所及青年社會住宅工程(已解約)」：**

1、主辦機關表示本案可歸責於廠商之事由致延誤履約情節重大，已達工程契約第20條終止解除及暫停執行規定之情形，爰於109年4月29日起終止契約。已於6月10~30日辦理公開閱覽、7月1日簽准最有利標，刻正簽辦採購。

2、請市府追蹤列管相關作業進度，俾本案儘速完成重新發包。

柒、 散會(下午4時)