解決問題案例資料

案例：某營區整建計畫延宕

工程類型

□土木　(□橋梁　□水利　□道路運輸　□大地　□其他_____)

■建築

工程生命週期階段

■規劃設計　□施工　□維護管理

項目	說明
案例概況	某營區整建工程，因設計錯誤致開挖土方無法平衡影響施工，延宕工程進度，有未盡職責及效能過低情事。
發生問題原因	**設計錯誤:** 設計單位引用錯誤之基地面積數據(原面積 3.8 公頃，誤植為 8.3 公頃)，且機關亦未落實審查，致無法達成土石方挖填平衡，須辦理變更設計作業，另因有多餘土石方未能外運需暫置工地，造成道路、景觀等工項無法施工，延宕工程進度 1 年。
處理情形	**一、 檢討人員責任:** (一) 機關將建築師移送懲戒，並扣回勞務費用 19 萬餘元，另依政府採購法第 101 條規定刊登採購公報，於刊登之次日起 3 年內，不得參加政府採購之投標或作為決標對象或分包廠商。 (二) 機關就未落實審查部分，依規定議處相關失職人員。 **二、 強化設計廠商責任:**機關就未來工程案件之契約增訂罰則，要求設計單位於基本設計階段應完備各項工作之計算資料，俾避免影響執行期程。

＊相關照片或圖說

地下室土方開挖(資料來源:審計部)

提報單位：工程管理處