

# 「臺中港海巡基地碼頭新建工程」公共建設諮詢 會議紀錄

壹、開會時間：107年9月11日（星期二）上午10時

貳、開會地點：行政院公共工程委員會第2會議室

參、主持人：顏副主任委員久榮

肆、出席單位及人員：（如附簽到表） 記錄：陳家慶

伍、會議緣起：

一、依本會107年1月11日訂定「行政院公共工程委員會公共建設諮詢小組設置要點」，其目的協助釐清解決廠商與機關於履約階段因契約條款認知歧異之問題，經雙方協調未能達成協議，有立即解決需要者。惟對於法規已有既定處理機制之爭議或涉違反契約約定情事者，仍應回歸各該法規或約定處理。宇泰工程顧問有限公司（下稱宇泰公司）依上開要點向本會提出諮詢申請書，他造當事人名稱填寫政達營造工程股份有限公司（下稱政達公司）。依申請書觀之，應屬海洋委員會海巡署艦隊分署（下稱艦隊分署）與政達公司間之爭執。

二、依宇泰公司提供之政達公司函，基於詳細價目表「浮箱製作」項目之單價分析表無橡膠導輪、緩衝墊、剪力釘費用，且經政達公司訪價發現所需成本遠逾契約浮箱製作單價，爰主張「導輪組製作安裝」屬漏項。宇泰公司則提出契約一般條款、詳細價目表、設計圖說等，函詢本會政達公司之主張是否合理。本會爰召開本次會議，邀請訂約機關、政達公司及宇泰公司說明，以利協助。

陸、諮詢小組建議事項

本諮詢會議係協助契約雙方釐清契約條文。經會議討

論，雙方對契約內容認知歧異太大，建議另依契約約定爭議處理方式辦理，俾利相關爭議一併解決。

柒、散會（上午 11 時 55 分）