

# 案例名稱：107 年底南部砂石短缺協處

類型(\*註)

國土永續  政府採購  公共建設  勞動政策  綜合行政  其他：\_\_\_\_\_

是否涉及跨部會協調

是，主政部會：經濟部

涉及機關：交通部、屏東縣政府

否

上傳本會網站

不上傳本會網站：

涉其他部會機關本位

尚在進行中

其他\_\_\_\_\_

項目	說明
案由	107 年底南部地區發生砂石短缺問題，導致砂石供應不足而有價格上漲情況，並連動造成混凝土漲價，影響國家相關建設推動。
具體案情	107 年底砂石短缺主要係因疏濬作業遲延，因砂石是營建最重要基礎材料，經本會統籌相關單位提出因應措施(包括：責成經濟部水利署專案協助加速高屏河流域疏濬砂石作業、河川疏濬採固定價申購、採複式斷面增加河川疏濬量、每月於公共建設督導會報掌控全國砂石供需情形)，除已於當時穩定砂石供應及平穩價格外，相關措施並持續運作，俾利全國砂石供需穩定。
具體作法	<p>一、責成經濟部水利署專案協助加速高屏河流域疏濬砂石作業： 在中央與地方通力合作下，高屏河流域疏濬砂石作業於 108 年 1 月 10 日開始出料，並於 108 年 3 月逐漸恢復穩定供應，屏東縣砂石商業同業公會與臺灣區預拌混凝土工業同業公會亦分別發函表示市場原料充足，預拌混凝土價格恢復平穩。</p> <p>二、河川疏濬採固定價申購： 為避免河川砂石標售價格有不斷提高之情形，本會請經濟部水利署研議河川疏濬全面採用固定價格申購方式辦理，以穩定市場砂石價格並防止囤積壟斷情形發生。<u>經濟部水利署已於 108 年 5 月 24 日函所屬河川局自 108 年度河川疏濬砂石由標售改為固定價格申購方式辦理。</u></p> <p>三、採複式斷面增加河川疏濬量： 為確保河川疏濬料源穩定供應，本會請經濟部水利署基於河防安全與民眾觀感，評估以複式斷面或囚砂區等方式辦理清疏，以增加常態疏濬量。<u>經濟部水利署已於 108 年 5 月 20 日召開會議請各河川局依河川特性因地制宜再行檢討河川疏濬增量，並持續滾動檢討疏濬計畫，積極辦理。</u></p>

**四、每月於公共建設督導會報掌控全國砂石供需情形：**

本會已請經濟部依生產鏈確實掌握砂石、預拌混凝土的供需情形及市場價格，並積極推動陸上土石採取作為未來備用料源，以確保砂石穩定供應，並自 108 年 1 月起每月於本會「公共建設督導會報」委員會議報告，俾利及早預警因應砂石供需問題。

**\* 相關照片或圖說**



本會 108 年 1 月 4 日召開研商「全國砂石供需現況及東砂北運執行情形」會議



本會 108 年 1 月 11 日現勘高屏溪疏濬作業情形

提報單位：工程管理處