

# 案例名稱：加速國家生技研究園區興建進度

類型

國土永續  政府採購  公共建設  勞動政策  綜合行政  其他：\_\_\_\_\_

是否涉及跨部會協調

是：主政機關：中央研究院  
涉及機關：農委會、臺北市府等

否

上傳本會網站

不上傳本會網站：

涉其他部會機關本位

尚在進行中

其他\_\_\_\_\_

項目	說明
案由	國家生技研究園區規劃興建7棟建築物，工程規模龐大，界面複雜，且中央研究院非屬工程專責單位，計畫推動困難。
具體案情	<b>園區興建涉及跨機關證照審查冗長</b> 園區工程經費達90.1億元，規模龐大複雜，且涉及證照取得，包括：建築執照，水保完工證明、消防檢查、營建廢棄物解列、人行道斜坡道竣工證明、污水納管證明、防汛道路無路損證明、加強山坡地雜項執照審查、使用執照等，作業繁瑣且急迫，需協調相關單位（農委會水保局、臺北市府消防局、環保局、工務局新工處、工務局衛工處、工務局水利處、都發局及建管處等）溝通協調，始能讓計畫順利推動。
具體作法	<b>定期參加專管會議協助證照取得</b> 一、工程會自105年10月起每週定期參與專案管理會議，協助中央研究院分區取得水保完工證明、分棟取得部分使用執照等，工程會首長亦不定期多次訪查協調解決困難。 二、「國家生技研究園區」7棟建築物陸續於106年10月、107年2月取得使用執照，107年10月15日正式開幕。

\* 相關照片或圖說



國家生技研究園區全區示意圖



國家生技研究園區 A 棟照片

提報單位：工程管理處