

案例名稱：協調東華大學解決藝術大樓工程流標問題

類型

國土永續 政府採購 公共建設 勞動政策
 綜合行政 其他：_____

是否涉及跨部會協調

是：主政機關：_____ 涉及機關：_____
 否

<input checked="" type="checkbox"/> 上傳本會網站 <input type="checkbox"/> 不上傳本會網站： <input type="checkbox"/> 涉其他部會機關本位 <input type="checkbox"/> 尚在進行中 <input type="checkbox"/> 其他_____

項目	說明
案由	東華大學「藝術學院大樓新建工程」廠商因財務困難終止契約，工程自101年起停頓多年。
具體案情	<p>廠商財務困難終止契約，後續工程多次流標</p> <p>一、本工程於100年3月25日開工，因廠商財務困難於101年7月20日終止契約，工程第2次重新發包後，廠商也因資金壓力停工，繼受廠商再因綜合營造業登記證遭法院撤銷廢止，監造單位及專案管理陸續於106年9月15日及107年1月20日終止契約，工程全面停頓。</p> <p>二、107年學校重新辦理第3次工程發包，卻流標3次無廠商有意願承攬。</p>
具體作法	<p>釐清建照期限、廠商保固責任範圍及協調增加經費</p> <p>一、工程會吳主委107年9月5日現勘，釐清建照是否逾期、接續廠商保固責任範圍、土建與機電是否併標等關鍵因素後，請校方重新檢討招標文件，並協調教育部增加經費。</p> <p>二、經學校重新檢討後發包，工程於108年1月3日決標，108年3月6日開工，已於109年11月竣工。</p>

*相關照片或圖說



藝術學院大樓新建工程



藝術學院大樓新建工程

提報單位：工程管理處