# 解決問題案例資料

案例:某市高架橋補強工程計畫履約爭議				
工程類 ■土木 □建築	型 (■橋梁 □水利 □道路運輸	□大地	□其他	)
工程生命週期階段 □規劃設計 ■施工		□維護管理		
項目	說明			
案例 概況	某市政府辦理「高架橋補強及整修工 完工後應達成之功能、標準未臻明確 追加公帑等疏失。			
發問原因	一、招標文件內容不明確: 未明確載列施工範圍,僅要求上 未規定完工後應達到解除橋梁載 約爭議。 二、未依規定時程辦理竣工履勘及驗	重限制之標準		•

# 後續辦理工程驗收時,發生完成標的應為「新品」或「現況」驗收 之爭議。

-、追加 895 萬餘元,以現況驗收: 統包商向中華民國仲裁協會提付仲裁,經仲裁判斷後,該府另行追 加895萬餘元辦理下部結構補強工作,並以現況驗收。

該府未經驗收程序即逕行開放車輛通行及解除橋梁車行限重,導致

## 處理 情形

## 二、檢討行政疏失責任:

該府檢討相關人員行政疏失責任,有8人分別記申誠1~2次。

三、加強履約管理教育訓練:

該府加強人員履約管理教育訓練,要求承辦同仁應瞭解契約內容要 項,詳加注意契約內驗收規定與時程,並可採取部分驗收。

### \*相關照片或圖說



下部結構補強(資料來源:審計部)