

懲戒案例

摘要：

環境工程科技師林○○為「北投及士林區用戶排水設備工程（96 年度士東國小及中山北路 6 段附近地區）」規劃設計及監造服務案簽證技師，監造單位就承包商框蓋物料不足之情形，僅採取去函要求改善之消極作為，卻未積極確認工程後續施作狀況，致生承包商未依契約規定施作逕以木板取代覆蓋人孔之情事，林技師未善盡公共工程專業技師簽證規則所訂現場查核及督導義務，以防範相關工程缺失之發生，有技師法第 19 條第 1 項第 6 款之禁止行為，技師懲戒委員會審議決議予以申誡，案經提起覆審，技師懲戒覆審委員會決議駁回，再經提起行政訴訟，臺北高等行政法院判決駁回。

臺北高等行政法院判決

100 年度訴字第 142 號

100 年 6 月 9 日辯論終結

原 告 林○○

訴訟代理人 林麗珍 律師

劉雅洳 律師

林雅慧 律師

被 告 行政院公共工程委員會

代 表 人 李鴻源

訴訟代理人 宋士陽

上列當事人間技師法事件，原告不服行政院公共工程委員會中華民國 99 年 11 月 2 日案號工程覆字第 99021201 號技師懲戒覆審決議，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、程序事項：

原告起訴時被告代表人為范良鏘，本件訴訟繫屬中變更為李鴻源，有總統令影本在卷可佐，李鴻源聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

二、事實概要：

原告為臺北市政府工務局衛生下水道工程處（以下簡稱衛工處）委託第三人○○工程顧問股份有限公司（以下簡稱○○公司）承作「民國 95-99 年度北投及士林區用戶排水設備工程委託監造服務範圍 96 新興工程士東國小及中山北路 6 段附近地區」（以下簡稱系爭工程）監造服務案的專業簽證技師。97 年 7 月 21 日系爭工程的台北市○○區○○路○ 段附近發現有人孔設施未依契約規範施

作，且未經核備以木板取代框蓋覆蓋人孔，上覆瀝青混凝土，天雨後造成路面破損及坑洞，致生嚴重危害人車安全情事。衛工處以原告違反技師法規定移送懲戒，被告審議結果，認為原告是系爭工程監造服務案監造簽證技師，未善盡現場查核及督導義務以防範相關工程缺失之發生，核有技師法第 19 條第 1 項第 6 款後段「對於委託事件違背其專業應盡之義務」之禁止行為，依同法第 41 條第 1 項第 3 款規定，於 98 年 12 月 23 日以工程懲字第 97091601 號技師懲戒決議書，決議原告應予申誡（以下簡稱原處分）。原告不服申請覆審，經覆審決議駁回後，提起本件行政訴訟。

三、原告主張：

- 1、衛工處委託○○公司辦理系爭工程規劃設計及監造服務案，原告為系爭工程監造簽證技師。97 年 7 月 21 日發現系爭工程的忠誠路 2 段附近有人孔設施未依契約規範施作且未經核備以木板取代框蓋覆蓋人孔，上覆瀝青混凝土，天雨後造成路面破損及坑洞情形。衛工處認為監造有疏失，以原告未盡監督及善良管理人之責，違反技師法第 19 條第 1 項第 2 款規定移送懲戒。工程會技師懲戒委員會認為原告違反技師法第 19 條第 1 項第 6 款後段「對於委託事件有違背其業務應盡之義務」禁止行為規定，決議原告應予申誡。
- 2、原告未違反技師法第 19 條第 1 項第 6 款後段禁止行為規定：
 - (1)、原告服務的○○公司與業主即衛工處簽訂「95-99 年度北投及士林區用戶排水設備工程（含住六之六重劃區委託代辦監造）委託監造技術服務工作合約」（以下簡稱系爭監造契約）。就系爭監造契約，原告負責的工作為監造計畫書、施工計畫書、品質計畫書、勞工安全衛生管理計畫書、大龍雨水抽水站污水截流設施統包工程施工規範、施工預算書、設備功能運轉測試抽驗程序及標準分項監造計畫書（修訂版）、截流站截流口土建及機械儀控設備分項施工計畫及品管計畫及池壁臨時穿孔修復暨臨時防洪計畫書（修正二板）等的簽證。原告負責簽證，秉持專業盡責完成工作，無任何疏失，無可歸責原因，本事件係承包商未依契約規範施作，非原告簽證有疏失。
 - (2)、工程會技師懲戒委員會陳述意見書認為：覆審理由所稱計畫主持人林金德，係本案工程規劃、設計簽證技師，惟本案屬監造缺失，應由原告負責。依該陳述意見書之意，非簽證技師即須為監造缺失負責，須論究誰是監造負責人，始對監造缺失負責。設計、監造、簽證是三個不同工作內容。原告係本案簽證技師，非代表○○公司執行監造工作，衛工處認為原告為本案簽證技師，工程會技師懲戒委員會認為本案屬監造缺失，惟本案無簽證不實問題，卻處罰原告，實無理由。
 - (3)、公共工程專業技師簽證規則第 10 條規定的適用前提為技師執行簽證，非監造。本案無簽證不實問題，原處分認為原告監造缺失，適用法條錯誤。因為系爭監造契約依業主核定的監造組織所示，計畫主持人為林金德、工地主任為曾國祥，計畫主持人的工作職掌為：「全程監控○○公司之服務工作品質及重大協調事宜。」，工地主任的工作職掌為：「1.負責統籌與推動本工

程監造事宜。2.定期召開工地協調會，負責施工、協調、進度控管等事宜」可證代表○○公司執行監造工作者，另有其人，並非原告。業主衛工處亦認為原告是本案簽證技師，未認為原告代表○○公司執行監造工作。覆審決定的理由與系爭監造契約規定不符，亦與業主衛工處主張不符。

- 3、依公共工程專業技師簽證規則第 10 條並不能導出原告要到現場監造的義務。簽證與監造是不同概念，即便監造有疏忽，不表示簽證不實，本件沒有簽證不實，而監造部分不是原告負責，另有監造工程師及監造主持人。簽證是 97 年 1 月間，簽證只是表示符合法令規定。原告在估驗計價單及監工日報表並沒有蓋執業圖記，監造有疏失的負責人不是原告。依公共工程三級品管制度，施工廠商是百分之百檢驗，原告所屬○○公司是監造單位是百分之 15 抽驗，業主是百分之 5 抽驗，所以施工廠商未依施工規範施作，不等於監造不實，因為有抽驗頻率問題。
- 4、本件無簽證不實情形。本件原告是環境工程技師，所以原告執行簽證業務應適用環境工程技師簽證規則。依環境工程技師簽證規則第 5 條規定，環工技師的簽證項目無簽證不實情形。本件是承包商未依契約規範施作，非原告簽證有疏失，而代表○○公司執行監造工作者，另有其人，非原告，必須是監造負責人，始對監造缺失負責。
- 5、聲明求為判決：
 - 1 原處分（懲戒決議）及覆審決定均撤銷。
 - 2 訴訟費用由被告負擔。

四、被告抗辯：

- 1、原告領有被告 91 年 7 月 8 日換發的技執字第 005167 號技師執業執照，登記於○○公司執行環境工程科技師業務迄今。衛工處委託○○公司辦理系爭工程規劃設計及監造服務，原告為系爭工程監造技術服務的簽證技師。
- 2、系爭工程於 97 年 7 月 21 日於忠誠路 2 段附近發現有人孔設施未依契約規範施作，且未經核備逕以木板取代框蓋覆蓋人孔，上覆瀝青混凝土，於天雨後造成路面破損及坑洞，致生嚴重危害人車安全情事，該工程缺失事項經議員、報章雜誌及媒體揭露，衛工處認本案監造單位因疏失誤認合格且未及時處理，嚴重損壞臺北市政府形象，監造工作核有嚴重疏失，原告未負監督及善良管理人責任，有玩忽業務致其受有損害情事，以原告涉嫌違反技師法第 19 條第 1 項第 2 款禁止規定，於 97 年 7 月 25 日移送被告技師懲戒委員會懲戒。被告依技師懲戒委員會及技師懲戒覆審委員會組織規程所定程序審理本案，於 98 年 12 月 23 日提付被告第五屆第 4 次技師懲戒委員會會議審議，99 年 1 月 22 日作成懲戒決議，認為系爭工程監造單位於發現承包商已有框蓋物料不足情形，卻僅去函消極要求改善，未積極確認工程後續改善施作狀況，致生承包商未依契約規定施作逕以木板取代覆蓋人孔情事，原告執行本案監造工作未善盡現場查核及督導義務以防範前開缺失發生，雖未達玩忽業務，仍違背監造技師應盡義務，爰決議原告違反技師法第 19 條第 1 項第 6 款

後段規定，應予申誠。

- 3、依技師法第 12 條第 1 項、第 3 項、公共工程專業技師簽證規則第 5 條第 1 項第 10 款、第 2 項及第 10 條規定，及系爭工程委託技術服務契約書第 7 條第 1 項第 2 款第 15 目及第 3 款第 4 目規定，系爭工程合約金額達 7 千萬元，屬政府採購法所稱查核金額以上工程，下水道工程規模達查核金額以上時，公共工程得標技術服務廠商（原告所屬〇〇公司）應依公共工程專業技師簽證規則相關規定，就其受託辦理之監造技術服務應實施技師簽證。原告為本案監造簽證技師，職責是代表〇〇公司就該公司受託辦理之監造技術服務工作成果予以簽證負責。另本案監造工作因涉及現場作業，依上開簽證規則第 10 條規定所示原告當負有現場實地查核及監督現場監造人員工作責任，就其本人或於本人監督下完成之監造工作實施簽證，縱現場監造工作非原告本人親自完成，仍須對其轄下執行現場監造工作之人員及工地主任，負有督導與確認監造工作是否確實執行之責，非原告所稱監造與簽證工作係不同工作內容而認其僅為本案簽證技師，非執行監造工作。
- 4、系爭工程涉及道路交通公共安全重大公益，得標服務廠商〇〇公司辦理本案監造工作應依上開簽證規則規定，由相關科別之執業技師辦理並實施簽證，除監造工作應符合前開技術服務契約規定及相關工程技術法令規範外，尚須覈實監督及確認施工廠商依據工程契約規範正確進行施工，方能確保工程施工品質及維護公共安全。原告 97 年 11 月 20 日林 97 字第 002 號復被告技師懲戒委員會補充答辯函說明八及列席被告技師懲戒委員會陳述意見時，均稱監造單位於 97 年 5 月 2 日即發現承包廠商已無贖餘鑄鐵蓋可用，並已函文通知承包廠商改善等語，〇〇公司 97 年 5 月 2 日 MSB(士東) 字第 0094 號函復略以：「一、查本工程至 97 年 4 月 30 日於現場已無贖餘設施鑄鐵框蓋可使用，惟現場工班於本日（即 97 年 5 月 2 日）仍於忠誠路 2 段 154 巷 23 弄及忠誠路 2 段 166 巷陳設陰井 2 座。……三、本案雷同情形已先後於 97 年 4 月 24 日及本日發生，請貴中心品管人員配合材料使用情形加強控管材料進場時機，勿再發生缺料待料等情形。」顯見，本案監造單位於系爭工程缺失發生前確已知悉承包商有鑄鐵框蓋缺料情形，卻仍進行工程施作，未本於監造職責對前開工程缺料狀況提高可能發生工程風險注意。依系爭工程委託技術服務契約第 7 條第 1 項第 2 款第 15 目、第 3 款第 4 目規定，監造單位對施工廠商施工出現瑕疵及品質未達設計標準時，應立即通知及追蹤施工廠商限期矯正與採取預防措施，並持續督辦至改善完成為止；應依工程採購契約及監造計畫對施工廠商各施工項目實施查核，於發現缺失時應立即依工程採購契約約定辦理並書面通知施工廠商限期改善完妥，並負責填寫工程施工缺失矯正追蹤查核表。本案監造單位既於 97 年 5 月 2 日前已發現承包廠商無贖餘鑄鐵蓋可用，卻對承包廠商的後續施作狀況僅消極去函通知改善，未本於契約所定監造職責，積極確認後續改善進度，致生承包商於鑄鐵框蓋缺料之施工期間有未依工程契約規定進行施作，逕以木板取代覆蓋人

孔，上鋪設 AC 掩蓋情事，監造單位（現場監造工程人員及工地主任）未及時發現並積極督導承包商改善，相關監造業務確有疏失，原告為本案監造簽證技師，對於本案監造職責（監督現場監造人員及現場實地查核）無不能作為情事，卻未善盡其監造簽證技師的督導責任，違背業務應盡義務之事實明確。雖就前開事項以觀，尚難謂原告有不作為故意，仍有違背監造簽證技師過失，核有技師法第 19 條第 1 項第 6 款後段之禁止行為。

- 5、被告技師懲戒委員會係論原告應負監造技師專業責任，被告技師懲戒覆審委員會審議亦認為原告未就後續承包商施作是否落實，盡其追蹤督導之責，且未就陰井鑄鐵框蓋缺料處進行抽驗，有應作為而不作為疏失，至原告主張其僅負本案簽證文件審查責任、承包商未依工程契約規定施作與其簽證無關、原處分適用法條錯誤且與技術服務契約規定不符等語，顯見原告對其擔任監造簽證技師應負之專業責任認知不足，並對其執行監造簽證業務應遵守之相關法令內涵沒有正確理解。另原告所稱計畫主持人林金德，係辦理本案工程規劃、設計的簽證技師，其應就本案工程規劃及設計工作本其專業技師予以負責，但本件系爭工程缺失事項是監造缺失，仍應由原告實施的監造簽證負責，原告轄下監造人員的工作職掌，無法免除原告監造簽證技師依法應至現場查核及督導的責任。
- 6、原告於執行本案監造技師簽證業務時，負有依簽證規則及本案技術服務契約相關規定覈實現場查核及督導轄下所屬監造人員執行現場監造工作，以確認承包廠商施作情況義務。監造單位對於承包廠商於鑄鐵框蓋缺料情形下仍進行現場陰井工程施作之情事，僅採取去函要求改善之消極作為，未依技術服務契約規定積極確認後續承包商施作狀況，原告執行本案監造簽證業務未善盡現場查核及督導義務防範系爭工程缺失之發生，亦未本於技師專業就陰井鑄鐵框蓋缺料之處進行查核抽驗，致未能察覺承包商未依工程契約規定施作，逕以木板取代覆蓋人孔設施情事，有違簽證技師的監造職責，雖上開工程缺失未實際發生公安事故，仍有危害道路交通公共安全風險，有損於公益。對於本案發生承包商未依工程契約規定施作逕以木板替代鑄鐵框蓋人孔，上鋪設 AC 掩蓋情事，原告應負違背監造義務責任，原處分適法無誤。
- 7、原告雖是環境工程技師，但系爭工程不是涉及水污染、空氣污染的簽證事項，本件應適用公共工程專業技師簽證規則。公共工程屬該規則規範應實施技師簽證者，負責簽證之技師應依該規則規定辦理該工程設計、監造事項，並就辦理之結果（例如設計、監造之簽證執行計畫；設計圖說、監造文件）實施簽證（依技師法第 16 條規定，應於所製作之圖樣及書表簽署並加蓋技師執業圖記）。實施公共工程監造簽證之技師應依該規則相關規定辦理，包括「對實施監造簽證之執行計畫進行簽證」（該規則第 6 條第 1 項）、「親自為之，並僅得就本人或在本人監督下完成之工作為簽證」、「應親自赴現場實地查核」（該規則第 10 條）、「向委託機關提出簽證報告」（該規則第 12 條）、「就其辦經過，連同相關資料、文件彙訂工作底稿」（該規則第

13 條)、「向中央主管機關申報簽證紀錄」(該規則第 15 條)，上述事項為實施監造簽證之內涵及簽證技師之法定義務。簽證所代表意義，乃簽名者以其所具備之特殊資格身分對相關文件之內容表示同意，並以該資格身分簽名認同，需為自己所同意或證實之事項負法律上之責任。公共工程實施技師簽證，乃是經由簽證之形式，表徵係由某特定技師執行業務，該技師並對工程執行設計或監造之結果負責。歸納言之，技師簽證意指「工程技術事項、諸如規劃、設計、監造、鑑定、施工等，由擁有國家考試專業技師資格者，實際執行該事項，或進行查核、核閱、複核、審查作業，並基於可令人信服之證據，提出文件內容為真實，且與既定規範、準則相符之意見或證明書，並於其上簽名、蓋章」。系爭工程為該規則第 5 條第 1 項第 10 款所稱下水道工程，工程規模為 7 千萬元，逾政府採購法所稱查核金額 5 千萬元，依規則第 5 條第 2 項所訂附表「公共工程實施簽證範圍、簽證項目及中央目的事業主管機關」規定，系爭工程的設計及監造應實施技師簽證。另依工程技術顧問公司管理條例第 17 條第 2 項規定，技術顧問公司承接工程技術服務業務，應交由執業技師負責辦理，所為之圖樣及書表，應由該執業技師簽署，並依法辦理簽證，原告於系爭工程監造工作成果之「監造計畫書」及「估驗計價單」簽署並加蓋執業圖記，客觀上已表徵其擔任本工程監造簽證技師。97 年 10 月 2 日原告於林 97 字第 001 號答辯函說明「一、本人為監造技師……三、……未發現木板取代鑄鐵框蓋，致發生上揭憾事，乃本人督導不周」等語，亦自承為系爭工程監造技師。

- 8、依公共工程專業技師簽證規則第 10 條、第 11 條規定，監造作業需由簽證技師親自辦理或由現場監造人員在其監督下進行，並依監造計畫實地查核施工作業是否符合設計及相關規範之要求。原告既為系爭工程監造簽證技師，即應親自或指揮、監督其執業機構所派現場監造人員依監造計畫實施監造，其於監造文件(例如估驗計價單)實施簽證，即表示其確認施工廠商按圖施工，以及使用之材料及品質無誤。本案應由原告指揮監督之現場監造人員已知悉施工廠商有鑄鐵人孔框蓋缺料情形，竟在未確認施工廠商已補足相關材料(鑄鐵框蓋)，亦未依監造計畫書所定「施工抽查程序及標準」，就上開人孔框蓋於進場後及施工前進行檢查，或確認施工廠商在框蓋未設置前係以覆蓋鋼板代之，仍做成施工廠商無誤之監造紀錄文件，系爭工程在監造單位缺乏積極作為下，發生施工廠商以甘蔗板代替鑄鐵框蓋缺失，原告難謂已善盡現場查核及指揮督導之責。原告主觀認為僅需對系爭工程監造計畫書、施工計畫書、品質計畫書、勞工安全衛生管理計畫書等進行簽證，即已盡責完成工作，至監造工作應確認工程按圖施工，以及材料與品質符合規範部分，則認非其簽證範圍，又認為本案工程監造相關缺失應由基層監工人員負責，乃原告未認知本規則尚賦予監造簽證技師督導監造工作及親自赴現場查核等職責。若因其不知或誤解法令規定而得免責，將使公共工程技師簽證制度流於形式，無法達成技師法第 12 條第 3 項經由訂定簽證規則實施技師簽證，

以提高工程品質、維護公共衛生安全的立法目的。

9、聲明求為判決：

- 1 原告之訴駁回。
- 2 訴訟費用由原告負擔。

五、本院的判斷：

- 1、按技師制度設立的目的，在於保障公眾的健康、安全及利益；而為維護公共安全與公共利益，建立專業技師制度，提升技術服務品質，健全專業技師功能，特制定技師法。裁處時即 99 年 1 月 13 日公布施行之技師法第 19 條第 1 項第 6 款(即 100 年 6 月 22 日修正施行的技師法第 19 條第 1 項第 2 款)規定：「技師不得有左列行為：……六、對於委託事件有不正當行為或違背其業務應盡之義務。」第 39 條第 1 款規定：「技師有左列情形之一者，除依本法規定處分外，應付懲戒：一、違反本法所定之行為者。」第 41 條第 1 項第 3 款規定：「技師違反本法者，依下列規定懲戒之：……三、違反第十九條第一項第二款至第七款規定情事之一者，應予申誡、停止業務或廢止執業執照。」
- 2、本件原告為衛工處委託第三人○○公司承作系爭工程監造服務案的專業簽證技師，系爭工程的台北市○○區○○路○段附近於 97 年 7 月 21 日發現施工廠商就人孔設施未依契約規範施作，且未經核備以木板取代框蓋覆蓋人孔，上覆瀝青混凝土，天雨後造成路面破損及坑洞之事實，有系爭工程監造服務契約、衛工處 97 年移送懲戒函、監工日報表等附於覆審案卷可佐，以及監造計畫書、估驗計價單附於原處分卷可參，並為兩造不爭執，本案事實應可認定。
- 3、至被告主張原告未善盡現場查核及督導義務，核有裁處時技師法第 19 條第 1 項第 6 款後段「對於委託事件違背其專業應盡之義務」之禁止行為；原告則主張原告只負責簽證，不負責監造工作，本件是承包商未依契約規範施作，非原告簽證有疏失或簽證不實，本件不能適用公共工程專業技師簽證規則等語。經查：
 - (1)、技師簽證制度的實施目的在於確保工程品質及維護公共衛生。技師法第 12 條規定：「技師得受委託辦理本科技術事項之規劃、設計、監造、研究、分析、試驗、評價、鑑定、施工、製造、保養、檢驗、計畫管理及與本科技術有關之事務。各科技師執業範圍，由中央主管機關會同目的事業主管機關定之。為提高工程品質或維護公共衛生安全，得擇定科別或工程種類實施技師簽證；簽證規則，由中央主管機關會同中央目的事業主管機關擬訂，報請行政院核定後實施。」第 20 條規定：「技師所承辦之業務，不得逾越執照內記載之業務範圍。」足見**專業技師僅能在各自科別的技師執業範圍，承辦業務加以簽證。**
 - (2)、環境工程技師簽證規則及公共工程專業技師簽證規則，均係依技師法第 12 條第 3 項授權訂定的法規命令。觀之公共工程專業技師簽證規則第 2 條規

定：「公共工程實施技師簽證，除其他法規另有規定者外，依本規則之規定。」第3條規定：「本規則所稱公共工程，指政府機關、公立學校、公營事業興辦或機關依法核准由民間機構參與或投資興辦之工程。前項所稱工程，指在地面上下新建、增建、改建、修建、拆除構造物與其所屬設施及改變自然環境之行為。」第5條第1項、第2項規定：「(第1項)下列各類公共工程，應實施技師簽證：……十、下水道工程：包括雨水下水道及污水下水道。……。(第2項)前項各類公共工程實施簽證之範圍、項目及主管各類公共工程之中央目的事業主管機關如附表。」第9條規定：「公共工程實施技師簽證，涉及不同科別技師執業範圍者，應由不同科別技師為之，並分別註明各自負責之範圍。其關聯二以上科別技師執業範圍之介面部分，得標廠商應指定一技師負責整合，並由其與其他涉及科別之技師共同簽證負責。」再參之下水道法第17條規定：「下水道之規劃、設計及監造，得委託登記開業之有關專業技師辦理。其由政府機關自行規劃、設計及監造者，應由符合中央主管機關規定之技術人員擔任之。」而依第34條授權訂定之下水道法施行細則第13條規定：「本法第十七條所稱專業技師，指依技師法規定取得環境(衛生)工程、土木或水利科之工業技師。」可知，在公共工程實施簽證的專業技師，仍依不同科別有其不同的執業範圍，是專業技師就公共工程應遵守的簽證規範，除依循各該科別技師簽證規則外，於各該科別技師簽證規則別無規定時，當然應遵守公共工程專業技師簽證規則。系爭工程為下水道工程，工程規模達查核金額以上，屬應實施技師簽證的公共工程，原告主張因其為環境工程技師，公共工程專業技師簽證規則不能拘束原告，容係對法令的誤解，依前揭意旨所示，實不足採。

- (3)、又監造是設計完成後延伸的工作，目的在於使設計的構想，在後續實踐的過程中，能按原意進行完成的督導性工作，此與實踐設計工作時，對產品在生產過程中，施工技術與品質控制管理的監工，並不相同；技師簽證即係技師對其執行之業務表示負責之意，監造簽證即係監造工作的簽證。參之公共工程專業技師簽證規則第6條規定：「公共工程實施設計、監造簽證者，主辦工程機關應於委託設計、監造服務之招標文件中，明定實施設計、監造簽證之工程項目或內容，並規定得標廠商須於簽約後提報其實施設計、監造簽證之執行計畫，經主辦工程機關同意後執行之。前項執行計畫應具之工作項目，主辦工程機關應依工程種類、規模及實際需要定之。……其屬監造簽證者，得包括品質計畫與施工計畫審查、施工圖說審查、材料與設備抽驗、施工查驗與查核、設備功能運轉測試之抽驗及其他必要項目。」而依衛工處與第三人○○公司簽訂的系爭監造契約，關於監造服務工作內容約定包括：審查施工廠商各種材料、監督廠商確實據以執行、負責管制施工品質、嚴予督導及執行工程檢驗及材料設備審查、施工廠商施工出現瑕疵及品質未達設計標準時，應立即通知與追蹤施工廠商限期矯正與採取預防措施，並持續督辦至改善完成為止、辦理材料檢驗、監督施工廠商依

審定之各項圖樣及書表執行、對施工廠商進場之材料就規格、品質應進行現場核對或檢驗、應依監造計畫對施工廠商各施工項目實施查核，予以查核施工步驟、品質等內容，現場進行核對或檢測等（見系爭監造契約第7條第1項第2款第3目、第7目、第8目、第15目、第20目、第7條第1項第3款第1目、第3目、第4目），另公共工程專業技師簽證規則第10條並規定：「技師執行簽證，應親自為之，並僅得就本人或在本人監督下完成之工作為簽證。其涉及現場作業，技師應親自赴現場實地查核後，始得為之。」益見原告身為系爭公共工程的監造簽證技師，實地查核當然是原告執行其業務應盡的義務，原告主張其只負責簽證，不負責監造工作，乃係未能了解監造簽證的實質意義所致，當不可取。

(4)、受託辦理系爭工程監造服務的○○公司於97年4月及97年5月間即二次發現施工廠商就系爭工程現場已無剩餘鐵鑄框蓋可使用，有○○公司97年5月2日MSB（士東）字第0094號函附卷可稽，嗣施工廠商未依契約施作，以木板取代覆蓋人孔，卻未被發現或對之積極督導以改善，實難謂原告已善盡現場查核及督導的義務，其違背業務應盡義務之情，至為灼然。

六、綜上，原處分認事用法俱無違誤，覆審決定遞予維持，亦無不合。原告請求撤銷原處分（懲戒決議）及覆審決定，為無理由，應予駁回。

七、本案事證已明確，兩造其餘攻擊及防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不一一論駁，併予敘明。

八、結論，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 6 月 30 日

臺北高等行政法院第四庭

審判長法官 黃本仁

法官 林妙黛

法官 蘇嫻娟

上為正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 100 年 6 月 30 日

書記官 陳清容

行政院公共工程委員會技師懲戒決議書

案號：工程懲字第 97091601 號

被付懲戒人：林○○ 出生日期：
身分證字號：
戶籍地址：
技師執業科別：環境工程科
技師證書號碼：台工登字第 0000 號
所屬技師公會：臺灣省環境工程技師公會
執業機構名稱：○○工程顧問股份有限公司
執業機構地址：臺北市松山區○路○段○號○樓
執業執照字號：技執字第 000000 號

環境工程科技師林○○辦理「北投及士林區用戶排水設備工程（96 年度士東國小及中山北路 6 段附近地區）」規劃設計及監造服務案，涉嫌有違反技師法情事，案經利害關係人台北市政府工務局衛生下水道工程處移送懲戒，技師懲戒委員會於 98 年 12 月 23 日審議，決議如下：

主 文

環境工程科技師林○○應予申誡。

事 實

移送懲戒意旨

- 一、臺北市工務局衛生下水道工程處（下稱衛工處），委託○○工程顧問股份有限公司辦理「北投及士林區用戶排水設備工程（96 年度士東國小及中山北路 6 段附近地區）」（下稱本案工程）規劃設計及監造服務案（下稱本案），林○○技師（下稱被付懲戒人）為本案簽證技師，因本案工程 97 年 7 月 21 日於忠誠路 2 段附近發現有人孔設施未依契約規範施作，且未經核備逕以木板取代框蓋覆蓋人孔，上覆瀝青混凝土，於天雨後造成路面破損及坑洞，致生嚴重危害人車安全之情事，並經議員、報章雜誌及媒體批露，已嚴重損壞臺北市工務局形象，監造單位因疏失誤認合格且未及時處理，監造工作核有嚴重疏失。
- 二、衛工處以被付懲戒人未盡監督及善良管理人之責，涉嫌違反技師法第 19 條第 1 項第 2 款「玩忽業務致委託人或他人受有損害」規定，依同法第 39 條第 1 款及第 42 條規定移送懲戒。

被付懲戒人答辯意旨

被付懲戒人答辯書及列席技師懲戒委員會陳述意見摘要：

- 一、有關 97 年 7 月 21 日於北市忠誠路 2 段附近發現有人孔設施承包商未依契約

規範施作乙事，本人為監造技師難辭其咎，來自各方的責難則虛心承受，並接受應有之處罰。惟本人主要工作為督導，所轄工區如下：

- (一) 北投及士林區用戶排水設備工程（95 年度福國路附近地區）
- (二) 北投及士林區用戶排水設備工程（95 年度克強街附近地區）
- (三) 北投及士林區用戶排水設備工程（95 年度蘭雅國小附近地區）
- (四) 北投及士林區用戶排水設備工程（95 年度雨聲街附近地區）
- (五) 北投及士林區用戶排水設備工程（95 年度開口合約）
- (六) 代辦台北市士林區住六~六自辦市地重劃區污水下水道統包工程
- (七) 北投及士林區用戶排水設備工程（中和街及中山北路七段附近地區）
- (八) 北投及士林區用戶排水設備工程（士東國小及中山北路六段附近地區）
- (九) 北投及士林區用戶排水設備工程（96 年度重慶北路四段附近地區）
- (十) 北投及士林區用戶排水工程（天母東路附近地區）
- (十一) 大龍雨水抽水站污水截流設施統包工程等。

本人所轄上開 11 工區，幅員遼闊，且於 96 年 10 月至 97 年 3 月間，本人尚兼任第 11 區大龍雨水抽水站污水截流設施統包工程之監工員，因此有第 8 責任區監工員李燦傑未發現承包商以木板取代鑄鐵框蓋之情事，致生工程憾事，確實為本人督導不周，惟應非技師法第 19 條第 1 項第 2 款規定有玩忽業務之行為。該名監工員業經解職，主任曾國祥亦已撤職，本人係為兩人之上司，依連帶責任分配由下往上遞減之原則，自不宜獨以技師法懲處，惟本人行政責任仍不可免。

二、按損害賠償之債係以有損害發生及有責任原因之事實，並二者之間有相當因果關係為其成立要件。最高法院 30 年上字第 18 號判例明揭斯旨，合先敘明。

三、本人服務之○○工程顧問股份有限公司（下稱○○公司）與業主臺北市工務局衛生下水道工程處簽訂之「95-99 年度北投及士林區用戶排水設備工程（含住六之六重劃區委託代辦監造）委託監造技術服務契約，本人負責簽證部分為監造計畫書、施工計畫書、品質計畫書、勞工安全衛生管理計畫書、大龍雨水抽水站污水截流設施統包工程施工規範、施工預算書、設備功能運轉測試抽驗程序及標準分項監造計畫書（修訂版）、截流站截流口土建及機械儀控設備分項施工計畫及品管計畫及池壁臨時穿孔修復暨臨時防洪計畫書（修正二版），上開本人負責簽證者，皆秉持專業，盡責完成工作，並無任何疏失，亦無可歸責之原因。且本事件係承包商未依契約規範施作，並非本人簽證有疏失，業主指稱本人玩忽業務實與事實不符，嚴重損害本人名譽。

四、經查系爭事件並未有人員及車輛之財產上損害發生。縱如業主所言經媒體大幅報導之下，業主形象有所受損，惟名譽為人格權，非法人所得為賠償之主張。依最高法院 62 年度台上字第 2806 號判例所揭意旨，法人其名譽遭受損害，無精神上痛苦之可言，自無依民法第 195 條第 1 項規定請求精神慰藉之餘地。業主為公法人，縱其名譽有所受損，亦不能主張損害賠償。因此系爭事件並無構成技師法第 19 條第 1 項第 2 款後段規定致委託人或他人受有損害之情事。

- 五、本人負責簽證者與系爭事件並無相當因果關係，縱依業主指述之內容，本事件係承包商未依契約規範施作，則與本人負責簽證者，並無任何關連性，縱業主形象有所受損，亦非本人所致。
- 六、按技師法第 12 條第 1 項規定，技師固然得受委託辦理規劃、設計及監造等有關之事務，惟監造業務進行及責任加諸於技師個人應如何劃分，合約中始終付之闕如，因此本人合約裡有 11 個幅員遼闊之工區，只要有任一小項目工程最基層之監工員出差錯，且屬事後可補正之事件，是否仍可歸咎於技師玩忽業務，不無疑問？
- 七、再依技師法第 12 條第 3 項規定可知本人責任僅在於簽證是否確實而已。因此系爭甘蔗板取代鑄鐵框蓋事件係屬承包商便宜行事之舉，並非本人簽證所決定，亦與本人簽證無涉，因此並不符合技師法第 19 條第 1 項第 2 款前段玩忽業務之規定。
- 八、承包商未依契約規範施作且未經核備逕行便宜行事，以甘蔗板取代框蓋覆蓋人孔乙事，監造單位於 97 年 5 月 2 日即發現，並要求承包商改善，有本公司士北監造辦事處之發文可資證明，本人及監造辦事處已盡到充分告知之責任，據此本人所屬之〇〇公司實無過失，業主懼於輿論壓力，將本人移送懲戒，令本人深感不服，請本於公平公正原則，慎重審查本案。

理 由

- 一、按「技師不得有左列行為：……二、玩忽業務致委託人或他人受有損害……六、對於委託事件有不正當行為或違背其業務應盡之義務。……」、「技師有左列情形之一者，除依本法規定處分外，應付懲戒：一、違反本法所定之行為者。……」、「技師違反本法者，依左列規定懲戒之：……三、違反第十九條第一項第二款至第七款規定情事之一者，應予申誡、停止業務或廢止執業執照。……」為技師法（下稱本法）第 19 條第 1 項第 2 款、第 6 款、第 39 條第 1 款及第 41 條第 1 項第 3 款所明文規定。
- 二、臺北市政府工務局衛生下水道工程處（下稱衛工處），委託〇〇工程顧問股份有限公司辦理之「北投及士林區用戶排水設備工程（96 年度士東國小及中山北路 6 段附近地區）」（下稱本案工程）規劃設計及監造服務案（下稱本案），林〇〇技師（下稱被付懲戒人）為本案監造技術服務之簽證技師，因本案工程 97 年 7 月 21 日於忠誠路 2 段附近發現有人孔設施未依契約規範施作，且未經核備逕以木板取代框蓋覆蓋人孔，上覆瀝青混凝土，於天雨後造成路面破損及坑洞，致生嚴重危害人車安全之情事，上開缺失事項並經議員、報章雜誌及媒體批露，衛工處認本案監造單位因疏失誤認合格且未及時處理，並已嚴重損壞臺北市政府形象，監造工作核有嚴重疏失，被付懲戒人未負監督及善良管理人之責，有玩忽業務致委託人受有損害之情事，爰以利害關係人身分依本法第 39 條第 1 款及第 42 條規定移送懲戒。
- 三、按下水道工程規模達查核金額以上時，監造應實施技師簽證；另技師執行簽

證，應親自為之，並僅得就本人或在本人監督下完成之工作為簽證。其涉及現場作業，技師應親自赴現場實地查核後，始得為之，為公共工程專業技師簽證規則第 5 條第 1 項、第 2 項及第 10 條明文規定。經查本案「北投及士林區用戶排水設備工程（96 年士東國小及中山北路 6 段附近地區）」工程合約金額達 7000 萬元整，係屬政府採購法所稱「查核金額」以上之工程，應適用公共工程專業技師簽證規則相關規定。依前開規定，本案監造技術服務應實施技師簽證，按被付懲戒人為本案監造簽證技師，其職責係代表○○公司執行監造工作，因涉現場作業，並負有現場實地查核監督責任，其所為簽證須於技師本人或在本人監督下完成之工作始得為之，並對執行監造職務相關之現場監造人員及工地主任負有督導與確認監造進度之責，非僅如被付懲戒人答辯稱其僅負本案簽證文件之審查責任，另查本案委託技術服務契約第 7 條第 1 項第 2 款第 15 目規定，監造單位對於施工廠商施工出現瑕疵及品質未達設計標準時，監造應立即通知及追蹤施工廠商限期矯正與採取預防措施，並持續督辦至改善完成為止，又第 3 款第 4 目規定，監造應依工程採購契約及監造計畫對施工廠商各施工項目實施查核，並於發現缺失時，應立即依工程採購契約約定辦理並書面通知施工廠商限期改善完妥，監造單位並應負責填寫工程施工缺失矯正追蹤查核表，顯見被付懲戒人對其擔任監造技師應負之責任認知不足。被付懲戒人於答辯書及列席技師懲戒委員會時均稱監造單位於 97 年 5 月 2 日即發現承包廠商已無賸餘鑄鐵蓋可用，並已函文通知其改善等語，惟就承包廠商後續施作狀況並未積極確認其改善進度，致使承包商仍有未依契約規定施作逕以木板取代覆蓋人孔，上鋪設 AC 掩蓋之情事，其現場監造工程人員及工地主任執行監造業務涉有疏失，而被付懲戒人未善盡其監造簽證技師督導責任，且無不能作為之情事，核有過失，惟就前開缺失事項以觀，被付懲戒人對相關監造職責並無不作為之故意，爰尚難謂有本法第 19 條第 1 項第 2 款「玩忽業務致委託人或他人受有損害」之禁止行為，惟依公共工程施工品質管理作業要點及本案契約規定，監造單位於發現相關缺失時除應即時通知廠商限期改善，尚須進而確認其改善進度及成效，被付懲戒人對於上開缺失事項之後續改善狀況並未積極追蹤及確認承包商施作改善成果，顯未善盡其專業技師職責，核有本法第 19 條第 1 項第 6 款後段「對於委託事件有違背其業務應盡之義務」禁止行為。

四、有關本案工程監造單位是否已就系爭發生缺失之工程進度認定合格及應進行查驗乙節，經被付懲戒人與移送機關衛工處列席技師懲戒委員會陳述意見時，兩造就監造單位之施工查驗責任爭議各執一詞，按本案工程查驗頻率究屬檢驗停留點之完全檢驗責任，亦或為被付懲戒人所認定之抽查頻率 15%，因本案監造計畫等可確認上開爭議之事證，經兩造於會議中均表示已提送至檢調單位，故無法提供等語，此部分事實認定因相關事證不足，爰尚難據以認定屬監造單位責任，併予敘明。

五、據上論結，技師執行業務負有「善良管理人」責任，應本於專業善盡其因職

務所生之義務。簽證技師辦理本案監造業務時負有現場實地查核及監督責任，須就其本人或於本人監督下完成之監造工作實施簽證，對於執行監造職務轄下所屬現場監造人員負有督導之責。本案監造單位於發現承包商有框蓋物料不足之情事，僅採取去函要求改善之消極作為，卻未積極確認工程後續施作狀況，致生承包商未依契約規定施作逕以木板取代覆蓋人孔之情事，被付懲戒人於執行本案監造工作並無不能執行業務之情事，而未善盡現場查核及督導義務以防範相關工程缺失之發生，核有技師法第 19 條第 1 項第 6 款後段「對於委託事件違背其業務應盡之義務」之禁止行為，依本法第 41 條第 1 項第 3 款規定，應予申誡、停止業務或廢止執業執照之處分，衡酌本案未實際發生公安事故，爰決議申誡。

中華民國 98 年 12 月 23 日

技師懲戒委員會主任委員 鄧民治（請假）

委員 連振賢（代理主席）

委員 林澤民

委員 蘇文憲

委員 葉美月

委員 王美文

委員 林光基

委員 高健章

委員 駱尚廉

委員 周子劍（技師代表）

委員 呂震世（技師代表）

委員 高信福（技師代表）

中華民國 99 年 1 月 22 日

行政院公共工程委員會

主任委員 范良鏘

被付懲戒技師或申請交付懲戒者對本會之決議不服時，得於決議書送達之翌日起 20 日內向本會技師懲戒覆審委員會請求覆審，並副知本會。

行政院公共工程委員會技師懲戒覆審決議書

案號：工程覆字第 99021201 號

被付懲戒人：林○○ 出生日期：
身分證字號：
戶籍地址：
技師執業科別：環境工程科
技師證書號碼：台工登字第 8172 號
所屬技師公會：臺灣省環境工程技師公會
執業機構名稱：○○工程顧問股份有限公司
執業機構地址：臺北市松山區敦化南路 1 段 3 號 11 樓之
1
執業執照字號：技執字第 005167 號

被付懲戒人環境工程科技師林○○因違反技師法事件，不服本會 99 年 1 月 22 日工程懲字第 09900032700 號函所附技師懲戒委員會工程懲字第 97091601 號技師懲戒決議書所為被付懲戒人應予申誡之決議，向本會技師懲戒覆審委員會提起覆審。經提付審議，本會決議如下：

主 文
覆審駁回。

事 實
緣被付懲戒人環境工程科技師林○○為案外人○○工程顧問股份有限公司所承作「北投及士林區用戶排水設備工程」(96 年度士東國小及中山北路 6 段附近地區)規劃設計及監造服務案之簽證技師，因本案工程 97 年 7 月 21 日於忠誠路 2 段附近發現有人孔設施未依契約規範施作，且未經核備逕以木板取代框蓋覆蓋人孔，上覆瀝青混凝土，於天雨後造成路面破損及坑洞，致生嚴重危害人車安全之情事，並經議員、報章雜誌及媒體披露，已嚴重損壞臺北市政府形象，臺北市政府工務局衛生下水道工程處以被付懲戒人未盡監督及善良管理人之責，涉嫌違反技師法第 19 條第 1 項第 2 款「玩忽業務致委託人或他人受有損害」規定，依技師法第 39 條第 1 款及第 42 條規定移送懲戒。本會於 99 年 1 月 22 日以工程懲字第 09900032700 號函檢附技師懲戒委員會工程懲字第 97091601 號技師懲戒決議書，決議被付懲戒人應予以申誡，被付懲戒人不服該決議向本會提請覆審。

理 由
一、按「技師不得有左列行為：……二、玩忽業務致委託人或他人受有損害。……六、對於委託事件有不正當行為或違背其業務應盡之義務。……」、「技師有左列情形之一者，除依本法規定處分外，應付懲戒：一、違反本法所定之行為者。……」

「技師違反本法者，依左列規定懲戒之：……三、違反第十九條第一項第二款至第七款規定情事之一者，應予申誡、停止業務或廢止執業執照。……」，分別為技師法（下稱本法）第 19 條第 1 項第 2 款、第 6 款、第 39 條第 1 款及第 41 條第 1 項第 3 款所明定。

二、次按「為提高工程品質或維護公共衛生安全，得擇定科別或工程種類實施技師簽證；簽證規則，由中央主管機關會同中央目的事業主管機關擬訂，報請行政院核定後實施。」、「下列各類公共工程，應實施技師簽證：……十、下水道工程：包括雨水下水道及污水下水道。……」、「前項各類公共工程實施簽證之範圍、項目及主管各類公共工程之中央目的事業主管機關如附表。」及「技師執行簽證，應親自為之，並僅得就本人或在本人監督下完成之工作為簽證。其涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核後，始得為之。」本法第 12 條第 3 項、公共工程專業技師簽證規則（下稱簽證規則）第 5 條第 1 項第 10 款、第 2 項及第 10 條定有明文。

三、本案經技師懲戒委員會（下稱懲戒會）審查後，認監造單位○○工程顧問股份有限公司（下稱○○公司）於發現承包商有框蓋物料不足之情事，僅採取去函要求改善之消極作為，卻未積極確認工程後續施作狀況，致生承包商未依契約規定施作逕以木板取代覆蓋人孔之情事，被付懲戒人林○○技師（下稱被付懲戒人）為○○公司指派執行本案監造工作之技師，並無不能執行業務之情事，惟未善盡現場查核及督導義務以防範相關工程缺失之發生，核有技師法第 19 條第 1 項第 6 款後段「對於委託事件違背其業務應盡之義務」之禁止行為，而予被付懲戒人應予申誡之決議，並於原懲戒決議書中論述甚詳，被付懲戒人仍執前詞申請覆審，自難謂有理由。

四、查被付懲戒人另於覆審理由一主張：「原懲戒決議書變更懲戒法條未告知被付懲戒人，更未通知被付懲戒人提出書面答辯書，其懲戒程序違反技師懲戒委員會及技師懲戒覆審委員會組織規程（下稱組織規程）第 6 條第 1 款規定。……」部分，經查：

（一）本法第 42 條規定：「技師有第三十九條之情事時，由利害關係人、主管機關、目的事業主管機關或技師公會列舉事實，提出證據報請技師懲戒委員會處理之。」依本條修正之立法紀錄（立法院公報第 61 卷第 94 期院會紀錄）可知，本條係提供有關機關及利害關係人啟動技師懲戒程序之依據，合先敘明。

（二）次按「懲戒委員會收到報請懲戒案件後，依下列程序處理之：一、通知被付懲戒之技師於通知送達之翌日起 20 日內提出答辯書。必要時並得通知其到會陳述，其不遵限提出答辯或到會陳述者，懲戒委員會得逕行處理。……」、「懲戒委員會審議時，應通知被付懲戒人之技師到場陳述意見；必要時，被付懲戒之技師得會同代理人一人至三人共同到場。……」，組織規程第 6 條第 1 款、第 10 條第 1 項前段定有明文。

（三）本案臺北市政府工務局衛生下水道工程處認被付懲戒人違反本法第 19 條第

1 項第 2 款規定，依本法第 42 條規定移付懲戒，其行為僅係啟動被付懲戒人有無違反技師法規定而應予懲戒之程序，惟就其違失情事之判斷仍需由技師懲戒委員會具體審認相關事證後予以論斷，衛工處移付懲戒所引據之依據尚不能拘束原懲戒處分機關（即懲戒會）就個案事實之違法認定；再者，本案決議之作成，悉依組織規程規定辦理，並有相關函請被付懲戒人答辯函、有關機關、被付懲戒人所屬技師公會等專業組織表示意見函以資佐證，業已充分踐行懲戒程序且依前開法令規定給予被付懲戒人答辯及提出證據機會，其主張並無理由。

五、次查被付懲戒人復於到場陳述意見之書面資料說明二主張：「……況且依刑事訴訟法第 156 條第 2 項規定『自白』並不能做為有刑責之唯一推定，同理可推斷行政上的自白並無法做為當事人有過失之依據，充其量也只是當事人認知不正確而已，……」、說明三「……本人雖未違背技師法但已經受公司懲處，基於一過（公司內部的過失，非技師法上有所違犯之處）不受兩罰原則……」等語：

（一）按技師所辦理之業務，常涉公共利益，爰立法者特課予行政機關進行管制（技師懲戒）措施，以健全技師管理制度，其性質係屬行政程序之一環，與被付懲戒人所主張之上開刑事訴訟法規定各有其規範目的，係屬二事，尚無法逕為引用。況原懲戒決議書除認被付懲戒人有自認疏失之外，更詳細援引相關規範與契約規定，論證被付懲戒人於業務上之應盡義務及其違反義務之行為，非單以被付懲戒人之自白作為懲戒之唯一依據，上開主張並不足採。

（二）次按被付懲戒人所指稱「……基於一過（公司內部的過失，非技師法上有所違犯之處）不受兩罰原則……」，其所受公司撤換簽證技師職位之懲罰，乃公司內部本於民事契約所生之契約責任，尚與技師懲戒之行政責任無涉，自難以公司內部之撤換職務，主張一事不二罰原則之適用，被付懲戒人之主張亦無理由。

六、綜上論結，被付懲戒人為本案簽證技師，其事前已知悉承包商有框蓋不足缺料情事，亦報請所屬監造廠商○○公司於 97 年 5 月 2 日以 MSB（士東）字第 0094 號函，函請承包商依契約第 01532 章規定以覆蓋鋼板作為暫時之替代方案，惟其卻未就後續承包商施作是否落實，盡其追蹤督導之責，亦未就陰井鑄鐵框蓋缺料之處進行查核抽驗，就其監造責任顯有應作為而不作為之疏失，被付懲戒人違規事證明確，核有技師法第 19 條第 1 項第 6 款「執行業務時違反與業務有關之法令」之禁止行為，依同法第 39 條第 1 款規定應付懲戒；復以，本案涉及道路交通公共安全之重大公益，衡酌被付懲戒人違規之情節、所生損害及犯後態度，原懲戒決議所為被付懲戒人應予申誡，洵無違誤，應予維持，爰決議如主文。

中華民國 99 年 11 月 2 日

技師懲戒覆審委員會主任委員 陳振川

委員 王文吉
委員 邱秋菊
委員 連錦漳
委員 郭秀玲
委員 陳 森（請假）
委員 陳文琪（請假）
委員 陳建宇
委員 陳清雲
委員 蘇憲民
委員 陳海島（技師代表）
委員 陳信村（技師代表）（請假）
委員 楊基振（技師代表）

中華民國 99 年 11 月 23 日
行政院公共工程委員會
主任委員 范良鏘

被付懲戒人對本會之決議不服時，得於懲戒覆審決議書送達之次日起 2 個月內，
向懲戒機關所在地之臺北高等行政法院提起行政訴訟。
（臺北高等行政法院地址：臺北市大安區和平東路 3 段 1 巷 1 號）