案例名稱：協調臺東紅葉村及愛國蒲部落遷村

類型

□國土永續 □政府採購 □公共建設 □勞動政策■綜合行政 □其他：_____

是否涉及跨部會協調

■是：主政機關：臺東縣政府、工程會

涉及機關：內政部、原民會、環保署、農委會

□否

■上傳本會網站

□不上傳本會網站：

□涉其他部會機關本位

□尚在進行中

□其他_____

項目	說明
案由	105年9月14日莫蘭蒂颱風侵臺，造成臺東縣延平鄉紅葉村及大武鄉愛國蒲部落遭遇土石侵襲，為確保居民生命安全，縣府辦理紅葉村50戶、愛國蒲47戶遷建，惟縣府無遷村經費且涉及各部會協調，執行困難。
具體案情	**遷村涉及跨部會協調費時冗長** 一、臺東縣政府需於短時間內完成遷村，惟莫蘭蒂颱風無特別條例，亦無特別預算，且遷村作業涉及內政部、原民會、環保署、農委會等各部會權責，協調期程費時冗長。 二、蔡總統於105年9月25日訪視受災情形並慰問受災戶，行政院責請工程會成立專案協調各部會推動。
具體作法	**成立專案小組協調遭遇困難** 一、工程會於105年9月26日成立專案小組，下設工作小組每週密集召開工作小組會議，並召開8次專案會議，跨部會協調有關選址、土地取得、環評、水保、經費募集、住宅援建等問題。 二、紅葉村及愛國蒲部落遷建工程於106年4月12日舉行動土典禮，並陸續於107年4月、8月辦理住戶配住點交事宜，完成遷建任務。(紅葉村援建永久屋50戶，安置村民約224人，愛國蒲部落援建永久屋47戶，安置村民約158人)

＊相關照片或圖說

紅葉村遷村施工照片

愛國蒲部落遷村施工照片

提報單位：工程管理處